



GOVERNO MUNICIPAL DE
VILA RICA
GESTÃO 2025-2028

Portal
Norte de
Mato Grosso

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I)
AREA 380,61m²
END.: Av. Perimetral Sul, Quadra 18, Lote 06, Setor Leste, Vila Rica-MT.
PROP.: Prefeitura Municipal de Vila Rica - MT
DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2026

BANCOS DE REFERENCIA:
SINAPI (11/2024) - CPQSC/CDHU (01/2025) - SBC
(01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEs (08/2024) -
EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

BDI 22,23%

Item	Descrição	Valor	Peso	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS			
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 194.002,26	9,76	30,00%	R\$ 58.200,68	6,00%	R\$ 11.640,14	6,00%	R\$ 11.640,14	6,00%	R\$ 11.640,14	6,00%	R\$ 11.640,14	6,00%	R\$ 11.640,14	6,00%	R\$ 11.640,14	6,00%	R\$ 11.640,14	6,00%	R\$ 11.640,14	6,00%	R\$ 11.640,14	6,00%	R\$ 11.640,14	10,00%	R\$ 19.400,23		
2	FUNDAÇÃO	R\$ 98.013,17	4,93	40,00%	R\$ 39.205,27	60,00%	R\$ 58.807,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
3	ESTRUTURA	R\$ 343.263,11	17,27		R\$ -	15,00%	R\$ 51.489,47	40,00%	R\$ 137.305,24	35,00%	R\$ 120.142,09	10,00%	R\$ 34.326,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 173.248,52	8,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 51.974,56	50,00%	R\$ 86.624,26	20,00%	R\$ 34.649,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
5	COBERTURA	R\$ 101.005,43	5,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 20.201,09	60,00%	R\$ 60.603,26	20,00%	R\$ 20.201,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.059,72	0,51		R\$ -	60,00%	R\$ 6.035,83	40,00%	R\$ 4.023,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
7	ESQUADRIAS	R\$ 88.726,92	4,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 22.181,73	25,00%	R\$ 22.181,73	50,00%	R\$ 44.363,46		R\$ -		
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 135.099,63	6,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 33.774,91	35,00%	R\$ 47.284,87	40,00%	R\$ 54.039,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 99.716,86	5,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 24.929,22	25,00%	R\$ 24.929,22	50,00%	R\$ 49.858,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 62.246,98	3,13		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 15.561,75	25,00%	R\$ 15.561,75	25,00%	R\$ 15.561,75	25,00%	R\$ 15.561,75		R\$ -		R\$ -		
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 31.124,15	1,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 9.337,25	50,00%	R\$ 15.562,08	20,00%	R\$ 6.224,83		R\$ -		R\$ -		
12	PINTURA	R\$ 104.011,01	5,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15,00%	R\$ 15.601,65	35,00%	R\$ 36.403,85	50,00%	R\$ 52.005,51		R\$ -		
13	MARMORARIA	R\$ 10.829,84	0,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15,00%	R\$ 1.624,48	25,00%	R\$ 2.707,46	25,00%	R\$ 2.707,46	35,00%	R\$ 3.790,44		R\$ -		
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 49.190,38	2,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 49.190,38		R\$ -		
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 133.307,60	6,71		R\$ -	10,00%	R\$ 13.330,76	20,00%	R\$ 26.661,52	20,00%	R\$ 26.661,52	20,00%	R\$ 26.661,52	20,00%	R\$ 26.661,52	10,00%	R\$ 13.330,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 180.518,83	9,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 18.051,88	20,00%	R\$ 36.103,77	50,00%	R\$ 90.259,42		R\$ -	10,00%	R\$ 18.051,88	10,00%	R\$ 18.051,88		
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 54.816,97	2,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 5.481,70	10,00%	R\$ 5.481,70	40,00%	R\$ 21.926,79	40,00%	R\$ 21.926,79		
18	DADOS E VOZ	R\$ 3.248,77	0,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		100,00%	R\$ 3.248,77		R\$ -	
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 7.816,12	0,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 2.344,84	70,00%	R\$ 5.471,28		R\$ -		
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 106.127,94	5,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		100,00%	R\$ 106.127,94		R\$ -	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.092,35	0,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		100,00%	R\$ 1.092,35		R\$ -	
TOTAL GERAL		R\$ 1.987.466,56	100,0																										
				4,90%	R\$ 97.405,95	7,11%	R\$ 141.304,10	9,04%	R\$ 179.630,79	10,59%	R\$ 210.418,30	10,28%	R\$ 204.382,53	9,67%	R\$ 192.258,74	8,07%	R\$ 160.367,17	5,90%	R\$ 117.345,50	6,74%	R\$ 133.904,71	4,46%	R\$ 88.736,49	6,90%	R\$ 137.043,26	16,34%	R\$ 324.669,59		R\$ -
				4,90%	R\$ 97.405,95	12,01%	R\$ 238.710,04	21,05%	R\$ 418.340,83	31,64%	R\$ 628.759,13	41,92%	R\$ 833.141,66	51,59%	R\$ 1.025.400,40	59,66%	R\$ 1.185.767,56	65,57%	R\$ 1.303.113,06	72,30%	R\$ 1.437.017,77	76,77%	R\$ 1.525.754,27	83,66%	R\$ 1.662.797,53	100,00%	R\$ 1.987.466,56		R\$ -

Vila Rica - MT, 29 de Setembro 2026.

(assinado eletronicamente)
Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
Engenheiro Civil - CREA RN 121118777-2

