



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Data de emissão: 23/04/2026 08:05

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: Reforma e Readequações da Capela Mortuária Municipal.

Município(s): Corumbá (MS)

Local: Rua Edu Rocha Praça Urkupiña - Bairro Dom Bosco Corumbá MS

Prazo Execução: 3 meses

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso						Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª				
01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35,00% 7.279,01	35,00% 7.279,01	30,00% 6.239,15				100,00% 20.797,17
02 - SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.035,20						100,00% 4.035,20
03 - INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO		50,00% 18.316,93	50,00% 18.316,93				100,00% 36.633,86
04 - ALVENARIA E REVESTIMENTOS	10,00% 2.741,64	20,00% 5.483,29	70,00% 19.191,50				100,00% 27.416,43
05 - GRADES DE FERRO ESQUADRIAS E VIDROS	25,00% 16.304,34	50,00% 32.608,69	25,00% 16.304,34				100,00% 65.217,37
06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00% 2.914,37	60,00% 17.486,25	30,00% 8.743,12				100,00% 29.143,74
07 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		30,00% 8.111,50	70,00% 18.926,82				100,00% 27.038,32
08 - INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO E PÂNICO			100,00% 2.884,58				100,00% 2.884,58
09 - PINTURA		30,00% 9.638,13	70,00% 22.488,98				100,00% 32.127,11
10 - LIMPEZA FINAL E BOTA FORA			100,00% 4.936,42				100,00% 4.936,42
TOTAL POR PERÍODO	33.274,56	98.923,80	118.031,84				100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	33.274,56	132.198,36	250.230,20				250.230,20