

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO														
Item	Descrição	Ano 1												Valor Total (R\$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO													
Percentual		10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	20%	15%		15%	100%
Evento		A	B	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D	E		F	
Subtotal Mensal		407.715,80	407.715,80	203.857,90	203.857,90	203.857,90	203.857,90	203.857,90	203.857,90	815.431,59	611.573,69		611.573,69	4.077.157,97
	SUBTOTAL FORNECIMENTOS													
2	SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MONTAGEM, COMISSIONAMENTO E TESTES													
Percentual												50%	50%	
Evento												G1	G2	
2.1 Relatório de Montagem												91.719,31	91.719,31	183.438,62
	SUBTOTAL MONTAGEM													
Percentual												50%	50%	
Evento												H1	H2	
2.2 Relatório de Comissionameto e Testes												91.719,31	91.719,31	183.438,62
	SUBTOTAL COMISSIONAMENTO E TESTES													
	TOTAL GERAL													
Total Geral		407.715,80	407.715,80	203.857,90	203.857,90	203.857,90	203.857,90	203.857,90	203.857,90	815.431,59	611.573,69	183.438,62	795.012,31	4.444.035,21
		9%	9%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	18%	14%	4%	18%	100%
Total Geral ACUMULADO		407.715,80	815.431,60	1.019.289,50	1.223.147,40	1.427.005,30	1.630.863,20	1.834.721,10	2.038.579,00	2.854.010,59	3.465.584,28	3.649.022,90	4.444.035,21	
		9%	18%	23%	28%	32%	37%	41%	46%	64%	78%	82%	100%	