

Obra
Projeto de Engenharia para Infraestrutura Urbana - Bairro Mooca - Ponta
Porã/MS

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
Materiais: 15,28%
Serviços: 20,70%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 25.094,35	100,00% 25.094,35					
2	DRENAGEM	100,00% 272.146,63	15,00% 40.821,99	25,00% 68.036,66	30,00% 81.643,99	30,00% 81.643,99		
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 64.509,09	15,00% 9.676,36	25,00% 16.127,27	30,00% 19.352,73	30,00% 19.352,73		
4	CALÇADA E ACESSIBILIDADE	100,00% 43.551,13				5,00% 2.177,56	50,00% 21.775,57	45,00% 19.598,01
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 92.510,39					50,00% 46.255,20	50,00% 46.255,20
6	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 24.711,60	16,67% 4.119,42	16,67% 4.119,42	16,67% 4.119,42	16,67% 4.119,42	16,66% 4.116,95	16,66% 4.116,95
Porcentagem			15,26%	16,9%	20,12%	20,53%	13,81%	13,39%
Custo			79.712,13	88.283,35	105.116,13	107.293,69	72.147,71	69.970,15
Porcentagem Acumulado			15,26%	32,15%	52,27%	72,8%	86,61%	100,0%
Custo Acumulado			79.712,13	167.995,48	273.111,61	380.405,30	452.553,01	522.523,19


HDO ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 24.011.741/0001-36