

Prefeitura Municipal de Maracaju
CNPJ:

Obra
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA ESTACIONAMENTO E
APOIO PARA CAMINHONEIROS

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		7.217,36	7.217,36	
2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTUFA	100,00%	60,00%	40,00%
		628.387,20	377.032,32	251.354,88
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		100,00%
		3.528,00		3.528,00
4	INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA	100,00%		100,00%
		380,05		380,05
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%		100,00%
		3.605,00		3.605,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	50,00%	50,00%
		10.622,00	5.311,00	5.311,00
Porcentagem			59,59%	40,41%
Custo			389.560,68	264.178,93
Porcentagem Acumulado			50,59%	100,0%
Custo Acumulado			389.560,68	653.739,61

Maracaju, 28 de maio de 2024.

Eduardo R. Alcantú
Engenheiro Civil
CREA-MS 20708
Prefeitura Municipal de Maracaju
Secretaria de Obras e Urbanismo
Portaria 322/2022