

Obra

REFORMA DO PRÉDIO DA ESANTAR- OCEANTEC

Bancos

SINAPI -
02/2026 - Rio
Grande do Sul
SBC - 03/2026 -
Rio Grande do
Sul
SICRO3 -

B.D.I.

22,85%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Ite	Descrição	Total Por	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INCIAIS	100,00% 105.577,38	25,00% 26.394,35	25,00% 26.394,35	25,00% 26.394,35	25,00% 26.394,35
2	GESTÃO DE RESÍDUOS	100,00% 15.961,13	25,00% 3.990,28	25,00% 3.990,28	25,00% 3.990,28	25,00% 3.990,28
3	ESTRUTURA DE CONCRETO (VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES)	100,00% 61.803,53	100,00% 61.803,53			
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 26.314,45	100,00% 26.314,45			
5	PISO	100,00% 164.062,07			100,00% 164.062,07	
6	FORRO	100,00% 69.769,81				100,00% 69.769,81
7	PAREDES DE GESSO ACARTONADO , PINTURA DAS PAREDES INTERNAS e PINTURA DO TETO	100,00% 130.280,53			50,00% 65.140,27	50,00% 65.140,27
8	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS	100,00% 7.812,00				100,00% 7.812,00
9	REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES DOS BANHEIROS	100,00% 8.052,34		100,00% 8.052,34		
10	JANELAS E PINGADEIRA	100,00% 270.007,57		50,00% 135.003,79	50,00% 135.003,79	
11	PORTAS, PINTURA E FECHADURAS	100,00% 84.951,68	50,00% 42.475,84	50,00% 42.475,84		
12	ALVENARIA	100,00% 29.582,55	50,00% 14.791,28	50,00% 14.791,28		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 201.816,05			50,00% 100.908,03	50,00% 100.908,03
14	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE BOMBAS	100,00% 41.877,96				100,00% 41.877,96
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 30.498,58		100,00% 30.498,58		
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 845,15		50,00% 422,58	50,00% 422,58	
17	PPCI	100,00% 196.928,18	50,00% 98.464,09	50,00% 98.464,09		
18	INFRAESTRUTURA PARA REDE DE AR CONDICONADO	100,00% 5.820,66	50,00% 2.910,33	50,00% 2.910,33		
19	COBERTURA EM POLICARBONATO	100,00% 15.397,83				100,00% 15.397,83
20	ACESSÓRIOS	100,00% 8.297,41				100,00% 8.297,41
21	CALÇADAS PADRÃO FURG	100,00% 23.274,11	100,00% 23.274,11			
22	ADEQUAÇÃO DA SALA DO CIEX	100,00% 106.506,89	100,00% 106.506,89			
23	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 4.385,02				100,00% 4.385,02
Porcentagem			25,28%	22,55%	30,81%	21,37%
Custo			406.925,14	363.003,44	495.921,34	343.972,94
Porcentagem Acumulado			25,28%	47,83%	78,63%	100,0%
Custo Acumulado			406.925,14	769.928,58	1.265.849,92	1.609.822,88

Documento assinado digitalmente
 FERNANDO RITIELE TEIXEIRA
Data: 16/04/2026 15:07:17 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DOB - Acesso 3
Outros