



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR		APELIDO EMPREENDIMENTO					DESCRIÇÃO DO LOTE							
1077943-72		913611/2021	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS - ESTADIO MUNICIPAL					AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/M						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:		11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	
1.	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBE	394.548,82	% Período:		43,19%	40,87%	6,31%	9,62%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.354,93	% Período:		83,43%	11,92%	1,84%	2,81%									
1.2.	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	308.391,30	% Período:		50,00%	50,00%											
1.3.	ALVENARIA E REVESTIMENTO	22.582,02	% Período:				50,00%	50,00%									
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.662,18	% Período:				50,00%	50,00%									
1.5.	ACESSIBILIDADE	16.346,77	% Período:				47,10%	52,90%									
1.6.	PINTURA	10.380,98	% Período:					100,00%									
1.7.	LIMPEZA FINAL	1.144,97	% Período:					100,00%									
1.8.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DA	13.685,67	% Período:		43,19%	40,87%	6,31%	9,62%									
Total: R\$ 394.548,82				%:	43,19%	40,87%	6,31%	9,62%									
				Repasse:	111.371,56	105.389,70	16.281,63	24.807,11									
			Período:	Contrapartida:	59.043,48	55.872,20	8.631,68	13.151,46									

