

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	LADO ESQUERDO PONTE 1 1	LADO DIREITO PONTE 1 2	ÚNICA PONTE 1 3	LADO ESQUERDO PONTE 2 4	LADO DIREITO PONTE 2 5	ÚNICA PONTE 2 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	Serviço Preliminar			1			1																			
3	Movimentação de terra Fundação	1	2		1	2																				
4	Fundação	1	2		1	2																				
5	Armação - Cortinas	3	4		3	4																				
6	Concretagem - Cortinas	3	4		3	4																				
7	Articulação Freyssinet	4	5		4	5																				
8	Transversinas	4	5		4	5																				
9	Vigas			5			5																			
10	Laje			5			5																			
11	Movimentação encabeçamento	5	6		5	6																				
12	Guard-Rail			6			6																			
13	Placa de aproximação	5	6		5	6																				
14	Serviços complementares			6			6																			