



Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

**SIDROLÂNDIA - RIO VACARIA -
BSCC 3,0X3,0**

**SINAPI - 05/2024 - Mato
Grosso do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Mato 30,74%
Grosso do Sul**

**Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 10.383,04	100,00% 10.383,04			
02	GALERIA BSCC 3,0X3,0M	100,00% 211.782,76		50,00% 105.891,38	25,00% 52.945,69	25,00% 52.945,69
03	CORTA-RIO	100,00% 33.662,09	100,00% 33.662,09			
04	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 15.439,60	25,00% 3.859,90	25,00% 3.859,90	25,00% 3.859,90	25,00% 3.859,90
05	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100,00% 16.124,90	100,00% 16.124,90			
Porcentagem			22,28%	38,19%	19,77%	19,77%
Custo			64.029,93	109.751,28	56.805,59	56.805,59
Porcentagem Acumulado			22,28%	60,47%	80,23%	100,0%
Custo Acumulado			64.029,93	173.781,21	230.586,80	287.392,39

LAZARO BARBOSA MACHADO
ENG CIVIL CREA 22039/D MG

Rua do Rosário,127 - Vila Gomes - Campo Grande / MS
LBM ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 14.172.539/0001-32