



Obra
Cemiterio Construção de 03 Blocos e 01 Ossário

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	Administração	100,00% 11.213,77	14,28% 1.601,33	14,28% 1.601,33	14,28% 1.601,33	14,28% 1.601,33	14,28% 1.601,33	14,28% 1.601,33	14,32% 1.605,81
2	Fundações e estrutura de concreto	100,00% 119.016,68	20,00% 23.803,34	20,00% 23.803,34	20,00% 23.803,34	20,00% 23.803,34	20,00% 23.803,34		
3	Alvenaria de Elevação - Paredes	100,00% 240.745,22	15,00% 36.111,78	15,00% 36.111,78	15,00% 36.111,78	15,00% 36.111,78	15,00% 36.111,78	15,00% 36.111,78	10,00% 24.074,52
4	Tubos e Conexão	100,00% 14.460,57	10,00% 1.446,06	10,00% 1.446,06	17,50% 2.530,60	17,50% 2.530,60	17,50% 2.530,60	17,50% 2.530,60	10,00% 1.446,06
5	Pintura	100,00% 38.242,88	10,00% 3.824,29	10,00% 3.824,29	10,00% 3.824,29	20,00% 7.648,58	20,00% 7.648,58	20,00% 7.648,58	10,00% 3.824,29
6	Finalização	100,00% 4.126,47							100,00% 4.126,47
7	OSSARIO	100,00% 58.187,71					30,00% 17.456,31	30,00% 17.456,31	40,00% 23.275,08
Porcentagem			13,74%	13,74%	13,97%	14,75%	18,34%	13,45%	12,01%
Custo			66.786,79	66.786,79	67.871,33	71.695,62	89.151,93	65.348,59	58.352,23
Porcentagem Acumulado			13,74%	27,48%	41,45%	56,2%	74,55%	87,99%	100,0%
Custo Acumulado			66.786,79	133.573,58	201.444,91	273.140,53	362.292,46	427.641,05	485.993,30

Kaique S. Borges
Kaique Silveira Borges
Engenheiro Civil Sng. do Trabalho
CREA-MT 042252

KAIQUE SILVEIRA BORGES
Fiscal de Obra