

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
ITEM	ETAPA	VALORES (R\$)	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		ACUMULADOS	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2.1	PESQUISA HISTÓRICA	R\$ 6.222,95	1,26%	R\$ 6.222,95	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.222,95	100,00%
2.2	SERVIÇOS PREPARATÓRIOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS	R\$ 1.852,60	0,37%	R\$ 1.852,60	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.852,60	100,00%
2.3	LEVANTAMENTO FÍSICO	R\$ 10.852,03	2,19%	R\$ 10.852,03	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.852,03	100,00%
2.4	ANÁLISE TIPOLÓGICA	R\$ 14.181,92	2,86%	R\$ 14.181,92	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 14.181,92	100,00%
2.5	DIAGNÓSTICO	R\$ 14.181,92	2,86%	R\$ 14.181,92	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 14.181,92	100,00%
2.6	ESTUDOS PRELIMINARES	R\$ 11.378,99	2,30%	R\$ 5.689,50	50,00%	R\$ 5.689,50	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 11.378,99	100,00%
2.7	ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO DE RESTAURO	R\$ 49.917,42	10,08%	R\$ -		R\$ 24.958,71	50,00%	R\$ 24.958,71	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 49.917,42	100,00%
2.8	ANTEPROJETO DE RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS	R\$ 15.095,97	3,05%	R\$ -		R\$ 7.547,99	50,00%	R\$ 7.547,99	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 15.095,97	100,00%
2.9	PROJETO MUSEOGRÁFICO - ETAPA DE AVALIAÇÃO	R\$ 22.866,05	4,62%	R\$ -		R\$ 11.433,02	50,00%	R\$ 11.433,02	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 22.866,05	100,00%
2.10	ANTEPROJETO DE PAISAGISMO	R\$ 8.468,91	1,71%	R\$ -		R\$ 4.234,45	50,00%	R\$ 4.234,45	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.468,91	100,00%
2.11	ANTEPROJETO DE ESTRUTURAS	R\$ 10.204,19	2,06%	R\$ -		R\$ 5.102,09	50,00%	R\$ 5.102,09	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.204,19	100,00%
2.12	ANTEPROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.005,88	2,02%	R\$ -		R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.005,88	100,00%
2.13	ANTEPROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 10.005,88	2,02%	R\$ -		R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.005,88	100,00%
2.14	ANTEPROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS	R\$ 10.005,88	2,02%	R\$ -		R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.005,88	100,00%
2.15	ANTEPROJETO DE LUMINOTECNIA	R\$ 13.393,44	2,71%	R\$ -		R\$ 6.696,72	50,00%	R\$ 6.696,72	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 13.393,44	100,00%
2.16	ANTEPROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ 10.204,19	2,06%	R\$ -		R\$ 5.102,09	50,00%	R\$ 5.102,09	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.204,19	100,00%
2.17	ANTEPROJETO DE SPDA	R\$ 10.005,88	2,02%	R\$ -		R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.005,88	100,00%
2.18	ANTEPROJETO DE TELEFONIA E REDE LÓGICA	R\$ 10.005,88	2,02%	R\$ -		R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.005,88	100,00%
2.19	ANTEPROJETO DE HVAC (VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO)	R\$ 10.005,88	2,02%	R\$ -		R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.005,88	100,00%
2.20	ANTEPROJETO DE SONORIZAÇÃO	R\$ 10.005,88	2,02%	R\$ -		R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ 5.002,94	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.005,88	100,00%
2.21	MEMORIAL DESCRITIVO - PRELIMINAR	R\$ 12.134,41	2,45%	R\$ -		R\$ -		R\$ 12.134,41	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.134,41	100,00%
2.22	CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES PRELIMINAR	R\$ 12.134,41	2,45%	R\$ -		R\$ -		R\$ 12.134,41	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.134,41	100,00%
2.23	ORÇAMENTO PARAMÉTRICO	R\$ 11.337,98	2,29%	R\$ -		R\$ -		R\$ 11.337,98	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 11.337,98	100,00%
2.24	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE RESTAURO	R\$ 48.462,38	9,79%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 24.231,19	50,00%	R\$ 24.231,19	50,00%	R\$ -		R\$ 48.462,38	100,00%
2.25	PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS	R\$ 12.687,04	2,56%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.343,52	50,00%	R\$ 6.343,52	50,00%	R\$ -		R\$ 12.687,04	100,00%
2.26	PROJETO EXECUTIVO MUSEOGRÁFICO	R\$ 8.468,91	1,71%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.234,45	50,00%	R\$ 4.234,45	50,00%	R\$ -		R\$ 8.468,91	100,00%
2.27	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO	R\$ 8.468,91	1,71%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.234,45	50,00%	R\$ 4.234,45	50,00%	R\$ -		R\$ 8.468,91	100,00%
2.28	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS	R\$ 7.086,24	1,43%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.543,12	50,00%	R\$ 3.543,12	50,00%	R\$ -		R\$ 7.086,24	100,00%
2.29	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 6.948,53	1,40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ -		R\$ 6.948,53	100,00%
2.30	PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 6.948,53	1,40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ -		R\$ 6.948,53	100,00%
2.31	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS	R\$ 6.948,53	1,40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ -		R\$ 6.948,53	100,00%
2.32	PROJETO EXECUTIVO DE LUMINOTECNIA	R\$ 10.149,62	2,05%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.074,81	50,00%	R\$ 5.074,81	50,00%	R\$ -		R\$ 10.149,62	100,00%
2.33	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ 7.086,24	1,43%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.543,12	50,00%	R\$ 3.543,12	50,00%	R\$ -		R\$ 7.086,24	100,00%
2.34	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	R\$ 6.948,52	1,40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ -		R\$ 6.948,52	100,00%
2.35	PROJETO EXECUTIVO DE TELEFONIA E REDE LÓGICA	R\$ 6.948,52	1,40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ -		R\$ 6.948,52	100,00%
2.36	PROJETO EXECUTIVO DE HVAC (VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO)	R\$ 6.948,52	1,40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ -		R\$ 6.948,52	100,00%
2.37	PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO	R\$ 6.948,52	1,40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ 3.474,26	50,00%	R\$ -		R\$ 6.948,52	100,00%
2.38	MEMORIAL DESCRITIVO - FINAL	R\$ 9.632,93	1,95%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.632,93	100,00%	R\$ 9.632,93	100,00%
2.39	CADERNO DE ENCARGOS	R\$ 9.632,93	1,95%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.632,93	100,00%	R\$ 9.632,93	100,00%
2.40	CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	R\$ 9.632,93	1,95%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.632,93	100,00%	R\$ 9.632,93	100,00%
2.41	ORÇAMENTO EXECUTIVO	R\$ 17.290,42	3,49%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 17.290,42	100,00%	R\$ 17.290,42	100,00%
3.0	CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.569,69	0,52%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.284,85	50,00%	R\$ -		R\$ 1.284,85	50,00%	R\$ -		R\$ 2.569,69	100,00%
4.0	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	R\$ 913,87	0,19%	R\$ -		R\$ -		R\$ 456,93	50,00%	R\$ -		R\$ 456,93	50,00%	R\$ -		R\$ 913,87	100,00%
TOTALIS:		R\$ 495.190,29	100,00%	R\$ 52.980,93	10,70%	R\$ 105.785,14	21,36%	R\$ 137.444,23	27,76%	R\$ 75.524,49	15,25%	R\$ 77.266,27	15,60%	R\$ 46.189,21	9,33%	R\$ 495.190,29	100,00%
				R\$ 52.980,93	10,70%	R\$ 158.766,07	32,06%	R\$ 296.210,30	59,82%	R\$ 371.734,79	75,07%	R\$ 449.001,06	90,67%	R\$ 495.190,29	100,00%		

Chapada dos Guimarães, 07 de novembro de 2025.

Andressa Röpk
Arquiteta e Urbanista
CAU A160685-9