

OBRA : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ANGÉLICA/MS
LOCAL : DIVERSAS RUAS - ANGÉLICA/MS
COORDENADAS : 22.09'57.53"S 53.47'02.35"O
VALOR DO CONTRATO : R\$ 921.972,30
PROCESSO ADM. Nº:
CONVÊNIO Nº:



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM	MESES		TOTAL
					1	2	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
			Percentual de execução		100%		
				R\$ 25.223,64	25223,64	0,00	R\$ 25.223,64
2			RECAPEAMENTO				
			Percentual de execução		70%	30%	
				R\$ 884.697,43	619288,20	265409,23	R\$ 884.697,43
3			SINALIZAÇÃO				
			Percentual de execução				
					35%	65%	
				R\$ 12.051,23	8435,86	3615,37	R\$ 12.051,23
Total Simples					R\$ 652.947,70	R\$ 269.024,60	R\$ 921.972,30
Percentual %					71%	29%	
Total Acumulado					R\$ 652.947,70	R\$ 921.972,30	
Percentual %					71%	100%	100,00%

Lucas Santti Freires
Engenheiro Civil - CREA MS 60877

Edison Cassuci Ferreira
Prefeito Municipal- CPF: 960.997.631-04