



Planilha de Levantamentos de Eventos			
OBRA:	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 12ª REGIÃO/PERNAMBUCO.	DATA:	L. S. Hora: 92,54%
LOCAL:	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 12ª REGIÃO/PERNAMBUCO, NO LOTE C, RUA CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, QUADRA A, LOTEAMENTO GRANJA CACIQUE, PRADO, PE, 50720-230.	BDI: 25,00%	L. S. Mês: 52,09%
CLIENTE:	CREF12	FONTE	VERSÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO(A):	IOLANDA MOITINHO SILVA COSTA / CAU: A1591428	SINAPI	02/2026 - Pernambuco
		SBC	02/2026 - Pernambuco
		ORSE	02/2026 - Sergipe
		SEINFRA	028 - Ceará
		EMOP	02/2026 - Rio de Janeiro
		SCO	02/2026 - Rio de Janeiro

Evento	Item Cronograma	Serviço / Natureza	Mês	% do item	Valor do evento (R\$)	% da obra	Critério de levantamento / medição	BM 1	BM 2	BM 3	BM 4	BM 5	BM 6	BM 7	BM 8	BM 9	BM 10
EV-001	1	Administração Da Obra - 8.99%	1	8,99%	R\$ 15.224,57	0,2611%	Execução correspondente a 8.99% do item 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, conforme cronograma físico-financeiro.	R\$ 15.224,57									
EV-002	1	Administração Da Obra - 16.04%	2	7,05%	R\$ 11.939,18	0,2048%	Execução correspondente a 7.05% do item 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, conforme cronograma físico-financeiro.		R\$ 11.939,18								
EV-003	1	Administração Da Obra - 26.25%	3	10,21%	R\$ 17.290,65	0,2966%	Execução correspondente a 10.21% do item 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, conforme cronograma físico-financeiro.			R\$ 17.290,65							
EV-004	1	Administração Da Obra - 29.56%	4	3,31%	R\$ 5.605,49	0,0961%	Execução correspondente a 3.31% do item 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, conforme cronograma físico-financeiro.				R\$ 5.605,49						
EV-005	1	Administração Da Obra - 33.44%	5	3,88%	R\$ 6.570,78	0,1127%	Execução correspondente a 3.88% do item 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, conforme cronograma físico-financeiro.					R\$ 6.570,78					
EV-006	1	Administração Da Obra - 47.24%	6	13,80%	R\$ 23.370,31	0,4008%	Execução correspondente a 13.80% do item 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, conforme cronograma físico-financeiro.						R\$ 23.370,31				
EV-007	1	Administração Da Obra - 68.34%	7	21,10%	R\$ 35.732,87	0,6129%	Execução correspondente a 21.10% do item 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, conforme cronograma físico-financeiro.							R\$ 35.732,87			
EV-008	1	Administração Da Obra - 85.51%	8	17,17%	R\$ 29.077,41	0,4987%	Execução correspondente a 17.17% do item 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, conforme cronograma físico-financeiro.								R\$ 29.077,41		
EV-009	1	Administração Da Obra - 96.71%	9	11,20%	R\$ 18.967,21	0,3253%	Execução correspondente a 11.20% do item 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, conforme cronograma físico-financeiro.									R\$ 18.967,21	
EV-010	1	Administração Da Obra - 100.00%	10	3,29%	R\$ 5.571,63	0,0956%	Execução correspondente a 3.29% do item 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, conforme cronograma físico-financeiro.										R\$ 5.571,63
EV-011	2	Serviços Preliminares - 70.00%	1	70,00%	R\$ 72.737,03	1,2475%	Execução correspondente a 70.00% do item 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES, conforme cronograma físico-financeiro.	R\$ 72.737,03									
EV-012	2	Serviços Preliminares - 100.00%	2	30,00%	R\$ 31.173,01	0,5347%	Execução correspondente a 30.00% do item 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES, conforme cronograma físico-financeiro.		R\$ 31.173,01								
EV-013	3	Estruturas - 25.00%	1	25,00%	R\$ 438.796,53	7,5260%	Execução correspondente a 25.00% do item 3 - ESTRUTURAS, conforme cronograma físico-financeiro.	R\$ 438.796,53									
EV-014	3	Estruturas - 60.00%	2	35,00%	R\$ 614.315,14	10,5363%	Execução correspondente a 35.00% do item 3 - ESTRUTURAS, conforme cronograma físico-financeiro.		R\$ 614.315,14								
EV-015	3	Estruturas - 100.00%	3	40,00%	R\$ 702.074,45	12,0415%	Execução correspondente a 40.00% do item 3 - ESTRUTURAS, conforme cronograma físico-financeiro.			R\$ 702.074,45							
EV-016	4	Alvenaria E Divisórias - 25.00%	3	25,00%	R\$ 53.205,05	0,9125%	Execução correspondente a 25.00% do item 4 - ALVENARIA E DIVISÓRIAS, conforme cronograma físico-financeiro.			R\$ 53.205,05							
EV-017	4	Alvenaria E Divisórias - 60.00%	4	35,00%	R\$ 74.487,07	1,2776%	Execução correspondente a 35.00% do item 4 - ALVENARIA E DIVISÓRIAS, conforme cronograma físico-financeiro.				R\$ 74.487,07						
EV-018	4	Alvenaria E Divisórias - 100.00%	5	40,00%	R\$ 85.128,09	1,4601%	Execução correspondente a 40.00% do item 4 - ALVENARIA E DIVISÓRIAS, conforme cronograma físico-financeiro.					R\$ 85.128,09					
EV-019	5	Esgoto Sanitário E Pluvial - 40.00%	5	40,00%	R\$ 20.872,66	0,3580%	Execução correspondente a 40.00% do item 5 - ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL, conforme cronograma físico-financeiro.					R\$ 20.872,66					
EV-020	5	Esgoto Sanitário E Pluvial - 100.00%	6	60,00%	R\$ 31.308,98	0,5370%	Execução correspondente a 60.00% do item 5 - ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL, conforme cronograma físico-financeiro.						R\$ 31.308,98				
EV-021	6	Água Fria - 40.00%	5	40,00%	R\$ 17.511,41	0,3003%	Execução correspondente a 40.00% do item 6 - ÁGUA FRIA, conforme cronograma físico-financeiro.					R\$ 17.511,41					
EV-022	6	Água Fria - 100.00%	6	60,00%	R\$ 26.267,12	0,4505%	Execução correspondente a 60.00% do item 6 - ÁGUA FRIA, conforme cronograma físico-financeiro.						R\$ 26.267,12				
EV-023	7	Instalações Elétricas - 40.00%	6	40,00%	R\$ 153.400,84	2,6310%	Execução correspondente a 40.00% do item 7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, conforme cronograma físico-financeiro.						R\$ 153.400,84				
EV-024	7	Instalações Elétricas - 100.00%	7	60,00%	R\$ 230.101,25	3,9465%	Execução correspondente a 60.00% do item 7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, conforme cronograma físico-financeiro.							R\$ 230.101,25			
EV-025	8	Rede Lógica E Comunicação - 40.00%	7	40,00%	R\$ 19.694,13	0,3378%	Execução correspondente a 40.00% do item 8 - REDE LÓGICA E COMUNICAÇÃO, conforme cronograma físico-financeiro.							R\$ 19.694,13			
EV-026	8	Rede Lógica E Comunicação - 100.00%	8	60,00%	R\$ 29.541,20	0,5067%	Execução correspondente a 60.00% do item 8 - REDE LÓGICA E COMUNICAÇÃO, conforme cronograma físico-financeiro.								R\$ 29.541,20		
EV-027	9	Climatização - 20.00%	7	20,00%	R\$ 85.525,95	1,4669%	Execução correspondente a 20.00% do item 9 - CLIMATIZAÇÃO, conforme cronograma físico-financeiro.								R\$ 85.525,95		
EV-028	9	Climatização - 50.00%	8	30,00%	R\$ 128.288,93	2,2003%	Execução correspondente a 30.00% do item 9 - CLIMATIZAÇÃO, conforme cronograma físico-financeiro.								R\$ 128.288,93		
EV-029	9	Climatização - 100.00%	9	50,00%	R\$ 213.814,89	3,6672%	Execução correspondente a 50.00% do item 9 - CLIMATIZAÇÃO, conforme cronograma físico-financeiro.									R\$ 213.814,89	
EV-030	10	Spda - 100.00%	9	100,00%	R\$ 17.183,14	0,2947%	Execução correspondente a 100.00% do item 10 - SPDA, conforme cronograma físico-financeiro.									R\$ 17.183,14	
EV-031	11	Prevenção E Combate De Incêndio - 100.00%	10	100,00%	R\$ 137.403,33	2,3567%	Execução correspondente a 100.00% do item 11 - PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO, conforme cronograma físico-financeiro.										R\$ 137.403,33
EV-032	12	Subestação - 35.00%	6	35,00%	R\$ 22.546,55	0,3867%	Execução correspondente a 35.00% do item 12 - SUBESTAÇÃO, conforme cronograma físico-financeiro.						R\$ 22.546,55				



Planilha de Levantamentos de Eventos

OBRA:	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 12ª REGIÃO/PERNAMBUCO.	DATA:	L. S. Hora: 92,54%
LOCAL:	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 12ª REGIÃO/PERNAMBUCO, NO LOTE C, RUA CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, QUADRA A, LOTEAMENTO GRANJA CACIQUE, PRADO, PE, 50720-230.	BDI: 25,00%	L. S. Mês: 52,09%
CLIENTE:	CREF12	FONTE	VERSÃO
RESPONSÁVEL	IOLANDA MOITINHO SILVA COSTA / CAU: A1591428	SINAPI	02/2026 - Pernambuco
TÉCNICO(A):		SBC	02/2026 - Pernambuco
		ORSE	02/2026 - Sergipe
		SEINFRA	028 - Ceará
		EMOP	02/2026 - Rio de Janeiro
		SCO	02/2026 - Rio de Janeiro

EV-033	12	Subestação - 100.00%	8	65,00%	R\$ 41.872,16	0,7182%	Execução correspondente a 65.00% do item 12 - SUBESTAÇÃO, conforme cronograma físico-financeiro.										R\$ 41.872,16		
EV-034	13	Revestimentos De Parede - 30.00%	6	30,00%	R\$ 309.733,56	5,3124%	Execução correspondente a 30.00% do item 13 - REVESTIMENTOS DE PAREDE, conforme cronograma físico-financeiro.					R\$ 309.733,56							
EV-035	13	Revestimentos De Parede - 60.00%	7	30,00%	R\$ 309.733,56	5,3124%	Execução correspondente a 30.00% do item 13 - REVESTIMENTOS DE PAREDE, conforme cronograma físico-financeiro.						R\$ 309.733,56						
EV-036	13	Revestimentos De Parede - 90.00%	8	30,00%	R\$ 309.733,56	5,3124%	Execução correspondente a 30.00% do item 13 - REVESTIMENTOS DE PAREDE, conforme cronograma físico-financeiro.										R\$ 309.733,56		
EV-037	13	Revestimentos De Parede - 100.00%	9	10,00%	R\$ 103.244,51	1,7708%	Execução correspondente a 10.00% do item 13 - REVESTIMENTOS DE PAREDE, conforme cronograma físico-financeiro.											R\$ 103.244,51	
EV-038	14	Revestimentos De Piso - 25.00%	7	25,00%	R\$ 69.925,70	1,1993%	Execução correspondente a 25.00% do item 14 - REVESTIMENTOS DE PISO, conforme cronograma físico-financeiro.						R\$ 69.925,70						
EV-039	14	Revestimentos De Piso - 60.00%	8	35,00%	R\$ 97.895,97	1,6790%	Execução correspondente a 35.00% do item 14 - REVESTIMENTOS DE PISO, conforme cronograma físico-financeiro.										R\$ 97.895,97		
EV-040	14	Revestimentos De Piso - 100.00%	9	40,00%	R\$ 111.881,11	1,9189%	Execução correspondente a 40.00% do item 14 - REVESTIMENTOS DE PISO, conforme cronograma físico-financeiro.											R\$ 111.881,11	
EV-041	15	Esquadrias - 35.00%	8	35,00%	R\$ 154.811,98	2,6552%	Execução correspondente a 35.00% do item 15 - ESQUADRIAS, conforme cronograma físico-financeiro.											R\$ 154.811,98	
EV-042	15	Esquadrias - 100.00%	9	65,00%	R\$ 287.507,97	4,9312%	Execução correspondente a 65.00% do item 15 - ESQUADRIAS, conforme cronograma físico-financeiro.												R\$ 287.507,97
EV-043	16	Louças E Metais - 20.00%	6	20,00%	R\$ 14.456,86	0,2480%	Execução correspondente a 20.00% do item 16 - LOUÇAS E METAIS, conforme cronograma físico-financeiro.					R\$ 14.456,86							
EV-044	16	Louças E Metais - 100.00%	7	80,00%	R\$ 57.827,42	0,9918%	Execução correspondente a 80.00% do item 16 - LOUÇAS E METAIS, conforme cronograma físico-financeiro.									R\$ 57.827,42			
EV-045	17	Móveis Planejados - 50.00%	9	50,00%	R\$ 268.182,85	4,5997%	Execução correspondente a 50.00% do item 17 - MÓVEIS PLANEJADOS, conforme cronograma físico-financeiro.											R\$ 268.182,85	
EV-046	17	Móveis Planejados - 100.00%	10	50,00%	R\$ 268.182,85	4,5997%	Execução correspondente a 50.00% do item 17 - MÓVEIS PLANEJADOS, conforme cronograma físico-financeiro.												R\$ 268.182,85
EV-047	18	Paisagismo - 100.00%	10	100,00%	R\$ 47.274,63	0,8108%	Execução correspondente a 100.00% do item 18 - PAISAGISMO, conforme cronograma físico-financeiro.												R\$ 47.274,63
EV-048	19	Serviços Complementares - 100.00%	10	100,00%	R\$ 3.451,56	0,0592%	Execução correspondente a 100.00% do item 19 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES, conforme cronograma físico-financeiro.												R\$ 3.451,56
TOTAL DOS EVENTOS					R\$ 5.830.443,10	100,0000%		R\$ 526.758,13	R\$ 657.427,33	R\$ 772.570,15	R\$ 80.092,56	R\$ 130.082,94	R\$ 581.084,22	R\$ 808.540,88	R\$ 791.221,21	R\$ 1.020.781,68	R\$ 461.884,00		
Medido no BM								R\$ 526.758,13	R\$ 657.427,33	R\$ 772.570,15	R\$ 80.092,56	R\$ 130.082,94	R\$ 581.084,22	R\$ 808.540,88	R\$ 791.221,21	R\$ 1.020.781,68	R\$ 461.884,00		
Medido Acumulado								R\$ 526.758,13	R\$ 1.184.185,46	R\$ 1.956.755,61	R\$ 2.036.848,17	R\$ 2.166.931,11	R\$ 2.748.015,33	R\$ 3.556.556,21	R\$ 4.347.777,42	R\$ 5.368.559,10	R\$ 5.830.443,10		
Cronograma previsto no mês								R\$ 526.758,13	R\$ 657.427,33	R\$ 772.570,15	R\$ 80.092,56	R\$ 130.082,94	R\$ 581.084,22	R\$ 808.540,88	R\$ 791.221,21	R\$ 1.020.781,68	R\$ 461.884,00		
Cronograma previsto								R\$ 526.758,13	R\$ 1.184.185,46	R\$ 1.956.755,61	R\$ 2.036.848,17	R\$ 2.166.931,11	R\$ 2.748.015,33	R\$ 3.556.556,21	R\$ 4.347.777,42	R\$ 5.368.559,10	R\$ 5.830.443,10		

Macro.	Macroitem do Cronograma	Valor macroitem (R\$)	E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18
1	Administração Da Obra	R\$ 169.350,10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
2	Serviços Preliminares	R\$ 103.910,04											1	2						
3	Estruturas	R\$ 1.755.186,12													1	2	3			
4	Alvenaria E Divisórias	R\$ 212.820,21																3	4	5
5	Esgoto Sanitário E Pluvial	R\$ 52.181,64																		
6	Água Fria	R\$ 43.778,53																		
7	Instalações Elétricas	R\$ 383.502,09																		
8	Rede Lógica E Comunicação	R\$ 49.235,33																		
9	Climatização	R\$ 427.629,77																		
10	Spda	R\$ 17.183,14																		
11	Prevenção E Combate De Incêndio	R\$ 137.403,33																		
12	Subestação	R\$ 64.418,71																		
13	Revestimentos De Parede	R\$ 1.032.445,19																		
14	Revestimentos De Piso	R\$ 279.702,78																		
15	Esquadrias	R\$ 442.319,95																		
16	Louças E Metais	R\$ 72.284,28																		
17	Móveis Planejados	R\$ 536.365,70																		
18	Paisagismo	R\$ 47.274,63																		
19	Serviços Complementares	R\$ 3.451,56																		

TOTAL: R\$ 5.830.443,10

Macro.	Macroitem do Cronograma	Valor macroitem (R\$)	E19	E20	E21	E22	E23	E24	E25	E26	E27	E28	E29	E30	E31	E32	E33	E34	E35	E36
1	Administração Da Obra	R\$ 169.350,10																		
2	Serviços Preliminares	R\$ 103.910,04																		
3	Estruturas	R\$ 1.755.186,12																		
4	Alvenaria E Divisórias	R\$ 212.820,21																		
5	Esgoto Sanitário E Pluvial	R\$ 52.181,64	5	6																
6	Água Fria	R\$ 43.778,53			5	6														
7	Instalações Elétricas	R\$ 383.502,09					6	7												
8	Rede Lógica E Comunicação	R\$ 49.235,33							7	8										
9	Climatização	R\$ 427.629,77									7	8	9							
10	Spda	R\$ 17.183,14												9						
11	Prevenção E Combate De Incêndio	R\$ 137.403,33													10					
12	Subestação	R\$ 64.418,71														6	8			
13	Revestimentos De Parede	R\$ 1.032.445,19																6	7	8
14	Revestimentos De Piso	R\$ 279.702,78																		
15	Esquadrias	R\$ 442.319,95																		
16	Louças E Metais	R\$ 72.284,28																		
17	Móveis Planejados	R\$ 536.365,70																		
18	Paisagismo	R\$ 47.274,63																		
19	Serviços Complementares	R\$ 3.451,56																		

TOTAL: R\$ 5.830.443,10

Macro.	Macroitem do Cronograma	Valor macroitem (R\$)	E37	E38	E39	E40	E41	E42	E43	E44	E45	E46	E47	E48
1	Administração Da Obra	R\$ 169.350,10												
2	Serviços Preliminares	R\$ 103.910,04												
3	Estruturas	R\$ 1.755.186,12												
4	Alvenaria E Divisórias	R\$ 212.820,21												
5	Esgoto Sanitário E Pluvial	R\$ 52.181,64												
6	Água Fria	R\$ 43.778,53												
7	Instalações Elétricas	R\$ 383.502,09												
8	Rede Lógica E Comunicação	R\$ 49.235,33												
9	Climatização	R\$ 427.629,77												
10	Spda	R\$ 17.183,14												
11	Prevenção E Combate De Incêndio	R\$ 137.403,33												
12	Subestação	R\$ 64.418,71												
13	Revestimentos De Parede	R\$ 1.032.445,19	9											
14	Revestimentos De Piso	R\$ 279.702,78		7	8	9								
15	Esquadrias	R\$ 442.319,95					8	9						
16	Louças E Metais	R\$ 72.284,28							6	7				
17	Móveis Planejados	R\$ 536.365,70									9	10		
18	Paisagismo	R\$ 47.274,63											10	
19	Serviços Complementares	R\$ 3.451,56												10

TOTAL: R\$ 5.830.443,10