



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
045342/2023	944441/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA	PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNIC	2.401.212,90	% Período:	19,87%	45,04%	22,56%	8,27%	4,26%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	111.444,70	% Período:	19,87%	45,04%	22,56%	8,27%	4,26%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.295,06	% Período:	100,00%											
1.3.	MOBILIZAÇÃO	93.346,12	% Período:	100,00%											
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO	93.346,12	% Período:					100,00%							
1.5.	TRANSPORTE DE MATERIAIS	332.322,51	% Período:	100,00%											
1.6.	TERRAPLANAGEM	94.004,79	% Período:		100,00%										
1.7.	SUB BASE	44.053,93	% Período:		100,00%										
1.8.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	1.111.162,39	% Período:		80,38%	19,62%									
1.9.	DRENAGEM PROFUNDA	68.877,26	% Período:			100,00%									
1.10.	MEIO FIO E SARJETA	229.674,40	% Período:			100,00%									
1.11.	EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA	176.434,18	% Período:				100,00%								
1.12.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	4.047,60	% Período:				76,58%	23,42%							
1.13.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	13.203,84	% Período:				75,00%	25,00%							
Total: R\$ 2.401.212,90			Período:	%:	19,87%	45,04%	22,56%	8,27%	4,26%						
				Repass:	475.120,16	1.076.915,68	539.428,82	197.829,56	101.918,68						
		Contrapartida:	1.986,94	4.503,64	2.255,88	827,32	426,22								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	477.107,11	1.081.419,31	541.684,69	198.656,89	102.344,90								
		%:	19,87%	64,91%	87,46%	95,74%	100,00%								
		Repass:	475.120,16	1.552.035,84	2.091.464,66	2.289.294,22	2.391.212,90								
		Contrapartida:	1.986,94	6.490,58	8.746,46	9.573,78	10.000,00								
		Outros:	-	-	-	-	-								
		Investimento:	477.107,11	1.558.526,42	2.100.211,11	2.298.868,00	2.401.212,90								

TABATINGA/AM
Local

terça-feira, 29 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DENIS BOTELHO DA SILVA
CREA/CAU: 18473 - D/AM
ART/RRT: AM20240443868