



MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA
LOCAL:	AV. PRESIDENTE NASSER
DATA:	22/02/24

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	67.732,08	6,73%	Parcela	10,77%	14,86%	25,97%	20,58%	14,31%	13,51%	100,00%
				Valor	7.294,75	10.064,99	17.590,02	13.939,26	9.692,46	9.150,60	67.732,08
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.462,11	2,43%	Parcela	40,10%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	100,00%
				Valor	9.809,31	2.930,56	2.930,56	2.930,56	2.930,56	2.930,56	24.462,11
3	DEMOLIÇÃO	14.128,99	1,40%	Parcela	60,91%	39,09%					100,00%
				Valor	8.605,97	5.523,02	-	-	-	-	14.128,99
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.865,08	0,38%	Parcela	40,00%	60,00%					100,00%
				Valor	1.546,03	2.319,05	-	-	-	-	3.865,08
5	INFRAESTRUTURA	14.378,29	1,43%	Parcela	33,93%	27,56%	38,51%				100,00%
				Valor	4.878,55	3.962,66	5.537,08	-	-	-	14.378,29
6	SUPERESTRUTURA	9.567,19	0,95%	Parcela	33,93%	27,56%	38,51%				100,00%
				Valor	3.246,15	2.636,72	3.684,32	-	-	-	9.567,19
7	REVESTIMENTOS	16.970,75	1,69%	Parcela		25,00%	75,00%				100,00%
				Valor	-	4.242,69	12.728,06	-	-	-	16.970,75
8	PAVIMENTAÇÃO	365.937,15	36,34%	Parcela	19,83%	32,17%	35,12%	12,88%			100,00%
				Valor	72.565,34	117.721,98	128.517,13	47.132,70	-	-	365.937,15
9	MOBILIÁRIO	87.325,71	8,67%	Parcela				23,00%	43,00%	34,00%	100,00%
				Valor	-	-	-	20.084,91	37.550,06	29.690,74	87.325,71
10	SINALIZAÇÃO	395.195,54	39,25%	Parcela			22,99%	31,25%	23,79%	21,97%	100,00%
				Valor	-	-	90.855,45	123.498,61	94.017,02	86.824,46	395.195,54
11	SERVIÇOS FINAIS	7.370,28	0,73%	Parcela						100,00%	100,00%
				Valor	-	-	-	-	-	7.370,28	7.370,28
		1.006.933,17	100,00%	Parcelas	107.946,10	149.401,67	261.842,62	207.586,04	144.190,10	135.966,64	1.006.933,17
				% Período	10,72%	14,84%	26,00%	20,62%	14,32%	13,50%	
				Acumulado	107.946,10	257.347,77	519.190,39	726.776,43	870.966,53	1.006.933,17	

Obs.:

- 1) **ITEM:** macro item constante na Planilha Orçamentária
- 2) **DISCRIMINAÇÃO:** discriminação do serviço a ser executado;
- 3) **PERCENTUAL:** parcela do item em relação ao custo direto total do item;
- 4) **VALOR DO ITEM:** custo direto total do item, com a incidência da parcela de bonificação;
- 5) **DIAS:** distribuição físico-financeira do objeto no período previsto.

Nota:

- a) O desembolso do item ADMINISTRAÇÃO LOCAL atendeu às percentagens aproximadas de desembolso sem a incidência do item, ou seja, 10,01%, 14,04%, 24,34%, 18,92%, 13,09% e 12,46%.