



Anexo 8:
Cronograma Físico Financeiro

Obra: Construção de Quadra de basquete 3x3 e pista de skate - Praça Genival Nunes
Local: Quadra 86, Setor 04 - Vilhena/RO
Data do orçamento: 15/09/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	DIAS CORRIDOS					TOTAL
			30	60	90	120	150	
1	Serviços preliminares	67.624,59	67.624,59	-	-	-	-	67.624,59
			100,00%					100,00%
2	Canteiro de obras	16.609,00	3.321,80	3.321,80	3.321,80	3.321,80	3.321,80	16.609,00
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
3	Administração local de obra	29.620,45	4.146,86	4.324,59	7.108,91	7.286,63	6.753,46	29.620,45
			14,00%	14,60%	24,00%	24,60%	22,80%	100,00%
4	Demolições e retiradas	17.560,41	17.560,41	-	-	-	-	17.560,41
			100,00%					100,00%
5	Movimentação de terra	19.441,49	-	19.441,49	-	-	-	19.441,49
				100,00%				100,00%
6	Quadra de basquete	147.543,95	-	50.898,44	58.358,30	29.341,42	8.945,79	147.543,95
				34,50%	39,55%	19,89%	6,06%	100,00%
7	Pista de skate	225.701,82	-	15.748,32	79.927,06	75.669,14	54.357,30	225.701,82
				6,98%	35,41%	33,53%	24,08%	100,00%
8	Elétrica	101.093,88	-	-	-	45.215,84	55.878,04	101.093,88
						44,73%	55,27%	100,00%
9	Serviços finais	816,34	-	-	-	-	816,34	816,34
							100,00%	100,00%
TOTAL COM BDI		626.011,93	14,80%	14,97%	23,76%	25,69%	20,78%	626.011,93
			92.653,66	93.734,64	148.716,07	160.834,83	130.072,73	

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
ESTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, É O REFLEXO DO EVENTOGRAMA APROVADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA
A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ SEGUIR A RISCA, O CGRONOGRAMA E O EVENTOGRAMA