



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ



PREFEITURA DE
EIRUNEPÉ
Horizonte Construído Juntos

ASSESSORIA EXECUTIVA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE MADEIRA-TIPO 2	SINAPI - 03/2025 - Amazonas ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais	Encargos Sociais: Desonerado Horista: 84,20% Mensalista: 46,86%	BDI= 28,82
LOCAL: ALDEIA PARAÍSO I, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ-AM			
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ/AM			

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 MÊS	2 MESES	3 MESES
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00% R\$ 29.425,20	33,33% R\$ 9.808,40	33,33% R\$ 9.808,40	33,33% R\$ 9.808,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 7.046,08	100,00% R\$ 7.046,08	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
3	MOVIMENTO EM TERRA	100,00% R\$ 354,58	100,00% R\$ 354,58	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
4	INFRAESTRUTURA	100,00% R\$ 20.097,00	100,00% R\$ 20.097,00	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% R\$ 65.908,71	50,00% R\$ 32.954,36	50,00% R\$ 32.954,36	0,00% R\$ -
6	COBERTURA	100,00% R\$ 25.217,06	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 25.217,06	0,00% R\$ -
7	FORRO	100,00% R\$ 22.436,02	100,00% R\$ -	100,00% R\$ 22.436,02	0,00% R\$ -
8	ESQUADRIAS	100,00% R\$ 22.858,34	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 22.858,34	0,00% R\$ -
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00% R\$ 34.553,27	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 34.553,27	0,00% R\$ -
10	PINTURA	100,00% R\$ 9.478,41	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 9.478,41
11	LOUÇAS E METAIS	100,00% R\$ 6.857,93	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 6.857,93
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% R\$ 15.966,20	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 15.966,20
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	100,00% R\$ 23.777,36	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 23.777,36
14	RAMPA	100,00% R\$ 4.073,91	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 4.073,91
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% R\$ 1.008,59	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 1.008,59
		Porcentagem no Período	24,31%	51,14%	24,55%
		Custo no Período	R\$ 70.260,42	R\$ 147.827,45	R\$ 70.970,80
		Porcentagem Acumulado	24,31%	75,45%	100,00%
		Custo Acumulado	R\$ 70.260,42	R\$ 218.087,86	R\$ 289.058,66


Christopher Cavalcante Tomaz
Engenheiro Civil
CREA / AM 35819

CRISTOPHER CAVALCANTE TOMAZ - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AM: 35819-D/AM