



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ
ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS



PREFEITURA DE
EIRUNEPÉ
Humana. Consciente. Justa.

OBRA: CRECHE PRO INFANCIA BAIRRO SANTO ANTONIO

LOCAL: MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ-AM

ASSESSORIA EXECUTIVA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

Bancos: SINAPI - 06/2025 - Amazonas
SBC - 08/2025 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra, de
acordo com as
bases.

| Cronograma Físico e Financeiro | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 1 MÊS | 2 MESES | 3 MESES | 4 MESES |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% R\$ 138.728,64 | 25,00% R\$ 34.682,16 | 25,00% R\$ 34.682,16 | 25,00% R\$ 34.682,16 | 25,00% R\$ 34.682,16 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% R\$ 62.684,38 | 100,00% R\$ 62.684,38 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 100,00% R\$ 1.289,23 | 100,00% R\$ 1.289,23 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - |
| 4 | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA | 100,00% R\$ 38.192,99 | 100,00% R\$ 38.192,99 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - |
| 5 | SISTEMA DE VEDÇÃO VERTICAL | 100,00% R\$ 15.048,37 | 100,00% R\$ 15.048,37 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - |
| 6 | ESQUADRIAS | 100,00% R\$ 413.015,60 | 0,00% R\$ - | 50,00% R\$ 206.507,80 | 50,00% R\$ 206.507,80 | 0,00% R\$ - |
| 7 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 100,00% R\$ 220.533,41 | 0,00% R\$ - | 50,00% R\$ 110.266,71 | 50,00% R\$ 110.266,71 | 0,00% R\$ - |
| 8 | SISTEMA DE PISOS | 100,00% R\$ 173.523,90 | 0,00% R\$ - | 50,00% R\$ 86.761,95 | 50,00% R\$ 86.761,95 | 0,00% R\$ - |
| 9 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% R\$ 278.951,64 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 50,00% R\$ 139.475,82 | 50,00% R\$ 139.475,82 |
| 10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% R\$ 3.935,69 | 0,00% R\$ - | 100,00% R\$ 3.935,69 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - |
| 11 | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS | 100,00% R\$ 10.771,84 | 0,00% R\$ - | 100,00% R\$ 10.771,84 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - |
| 12 | LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% R\$ 129.438,54 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 50,00% R\$ 64.719,27 | 50,00% R\$ 64.719,27 |
| 13 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% R\$ 4.401,64 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 100,00% R\$ 4.401,64 | 0,00% R\$ - |
| 14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% R\$ 28.003,06 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 50,00% R\$ 14.001,53 | 50,00% R\$ 14.001,53 |
| 15 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% R\$ 384.934,88 | 0,00% R\$ - | 50,00% R\$ 192.467,44 | 50,00% R\$ 192.467,44 | 0,00% R\$ - |
| 16 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 100,00% R\$ 56.215,98 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 100,00% R\$ 56.215,98 |
| 17 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 100,00% R\$ 4.500,68 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 100,00% R\$ 4.500,68 |
| 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | 100,00% R\$ 3.615,80 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 100,00% R\$ 3.615,80 |
| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% R\$ 145.470,84 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 100,00% R\$ 145.470,84 |
| 20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% R\$ 24.615,61 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 100,00% R\$ 24.615,61 |
| 21 | MOBILIZAÇÃO | 100,00% R\$ 667.575,40 | 100,00% R\$ 667.575,40 | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - | 0,00% R\$ - |
| Porcentagem no Período | | | 29,21% | 23,01% | 30,42% | 17,37% |
| Custo no Período | | | R\$819.472,53 | R\$ 645.393,59 | R\$ 853.284,32 | R\$ 487.297,69 |
| Porcentagem Acumulado | | | 29,21% | 52,22% | 82,63% | 100,00% |
| Custo Acumulado | | | R\$819.472,53 | ##### | R\$ 2.318.150,43 | R\$ 2.805.448,12 |

Christopher Cavalcante Tomaz
Engenheiro Civil
CREA / AM 35819