

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE 6 ESCOLAS, EM MADEIRA, COM 1 SALA DE AULA

LOCAL: COMUNIDADES: BELA VISTA, TRAKUÁ, TABOCA, MAFUI, PAKYRI, KARANAÍ. MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR POR ESCOLA	QUANTIDADE ESCOLAS	VALOR TOTAL	DIAS					
					30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 35.442,00	6,00	R\$ 212.652,00	33,33%	R\$ 70.884,00	33,33%	R\$ 70.884,00	33,33%	R\$ 70.884,00
2.0	MOBILIZAÇÃO DE INSUMOS	R\$ 36.258,86	6,00	R\$ 217.553,16	100,00%	R\$ 217.553,16		R\$ -		R\$ -
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.463,19	6,00	R\$ 170.779,14	100,00%	R\$ 170.779,14		R\$ -		R\$ -
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.751,91	6,00	R\$ 10.511,46	100,00%	R\$ 10.511,46		R\$ -		R\$ -
5.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 22.007,65	6,00	R\$ 132.045,90	100,00%	R\$ 132.045,90		R\$ -		R\$ -
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.047,50	6,00	R\$ 24.285,00	100,00%	R\$ 24.285,00		R\$ -		R\$ -
7.0	ATERRO	R\$ 25.148,83	6,00	R\$ 150.892,98	100,00%	R\$ 150.892,98		R\$ -		R\$ -
8.0	SUPRAESTRUTURA	R\$ 7.077,96	6,00	R\$ 42.467,76	100,00%	R\$ 42.467,76		R\$ -		R\$ -
9.0	PAVIMENTAÇÃO (PISO)	R\$ 54.519,36	6,00	R\$ 327.116,16		R\$ -	100,00%	R\$ 327.116,16		R\$ -
10.0	COBERTURA	R\$ 49.387,11	6,00	R\$ 296.322,66	100,00%	R\$ 296.322,66		R\$ -		R\$ -
11.0	FORRO	R\$ 10.142,94	6,00	R\$ 60.857,64		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 60.857,64
12.0	PAREDES E PAINEIS	R\$ 46.395,15	6,00	R\$ 278.370,90		R\$ -	100,00%	R\$ 278.370,90		R\$ -
13.0	REVESTIMENTO	R\$ 2.750,54	6,00	R\$ 16.503,24		R\$ -	100,00%	R\$ 16.503,24		R\$ -
14.0	PINTURA	R\$ 23.935,74	6,00	R\$ 143.614,44		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 143.614,44
15.0	ESQUADRIAS - PORTAS	R\$ 13.700,68	6,00	R\$ 82.204,08		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 82.204,08
16.0	ESQUADRIAS - JANELAS	R\$ 20.348,15	6,00	R\$ 122.088,90		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 122.088,90
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 20.412,27	6,00	R\$ 122.473,62		R\$ -	65,00%	R\$ 79.607,85	35,00%	R\$ 42.865,77
18.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.849,28	6,00	R\$ 11.095,68	60,00%	R\$ 6.657,41	40,00%	R\$ 4.438,27		R\$ -
19.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 23.447,26	6,00	R\$ 140.683,56	60,00%	R\$ 84.410,14	40,00%	R\$ 56.273,42		R\$ -
20.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.449,11	6,00	R\$ 38.694,66		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 38.694,66
21.0	ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA	R\$ 13.105,30	6,00	R\$ 78.631,80		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 78.631,80
22.0	MURETA DE ENERGIA	R\$ 2.881,59	6,00	R\$ 17.289,54		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 17.289,54
VALOR TOTAL POR ESCOLA =		R\$ 449.522,38	VALOR TOTAL PARA 6 ESCOLAS =	R\$ 2.697.134,28						

TOTAL A CADA 30 DIAS (R\$) =
PERCENTUAL (%) =
TOTAL ACUMULADO (R\$) =
PERCENTUAL ACUMULADO (%) =

MÊS 01
R\$ 1.206.809,61
44,74%
R\$ 1.206.809,61
44,74%

MÊS 02
R\$ 833.193,84
30,89%
R\$ 2.040.003,45
75,63%

MÊS 03
R\$ 657.130,83
24,36%
R\$ 2.697.134,28
99,99%