



PREFEITURA DE
MANICORÉ
NADA RESISTE AO TRABALHO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

DATA: JUNHO/2026

BASE DE PREÇOS: SICRO DNIT JAN/2026 (SEM DESONERAÇÃO)

BASE DE PREÇOS: SINAPI FEV/2026 (SEM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL DO ITEM (%)	VALOR DO ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,18%	R\$ 554.016,27	12,35%	R\$ 68.421,01	32,67%	R\$ 180.997,12	54,98%	R\$ 304.598,14
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,98%	R\$ 307.502,65	60,00%	R\$ 184.501,59	40,00%	R\$ 123.001,06		
3.0	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS	6,32%	R\$ 488.005,69	17,01%	R\$ 83.009,77	40,32%	R\$ 196.763,89	42,67%	R\$ 208.232,03
4.0	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10,02%	R\$ 773.350,14	17,01%	R\$ 131.546,86	40,32%	R\$ 311.814,78	42,67%	R\$ 329.988,50
5.0	TERRAPLANAGEM	14,21%	R\$ 1.096.965,41	17,01%	186.131,21	40,32%	R\$ 442.372,68	42,67%	R\$ 468.461,52
6.0	PAVIMENTAÇÃO	17,27%	R\$ 1.333.385,59	17,01%	186.131,21	40,32%	R\$ 442.372,68	42,67%	R\$ 704.881,70
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	40,06%	R\$ 3.093.261,70	17,01%	186.131,21	40,32%	R\$ 442.372,68	42,67%	R\$ 2.464.757,81
8.0	SINALIZAÇÃO	0,96%	R\$ 74.512,55					100,00%	R\$ 74.512,55
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 7.721.000,00	13,29%	R\$ 1.025.872,86	27,71%	R\$ 2.139.694,89	59,00%	R\$ 4.555.432,25
TOTAL ACUMULADO				13,29%	R\$ 1.025.872,86	41,00%	R\$ 3.165.567,75	100,00%	R\$ 7.721.000,00

Ana Paula de S. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM