



Cronograma Físico Financeiro

OBRA: BANHEIRO PRAÇA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO QUEIMADO-RS
Local: CENTRO - MATO QUEIMADO

Sicro: jul/24
SINAPI: set/24

PREFEITO MUNICIPAL: JOAQUIM BOURSCHEIDT
ENGENHEIRO CIVIL: ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
DATA: 05/11/2024
CIDADE: MATO QUEIMADO - RS

Item	Descrição	Total	10 dias	20 dias	30 dias
1	Serviços Preliminares	100,00% 638,78	100,00% R\$638,78	-	-
2	Fundações e Estruturas	100,00% 3.832,78	60,00% R\$2.299,67	40,00% R\$1.533,11	-
3	Elementos de vedação	100,00% 4.071,25	50,00% R\$2.035,63	50,00% R\$2.035,63	-
4	Revestimentos	100,00% 2.739,31	-	70,00% R\$1.917,52	30,00% R\$821,79
5	Piso	100,00% 2.223,60	-	70,00% R\$1.556,52	30,00% R\$667,08
6	Cobertura	100,00% 3.188,95	-	100,00% R\$3.188,95	-
7	Instalações Hidrossanitárias	100,00% 2.713,52	-	50,00% R\$1.356,76	50,00% R\$1.356,76
8	Instalações Elétricas	100,00% 853,90	-	-	100,00% R\$853,90
9	Esquadrias	100,00% 2.777,98	-	-	100,00% R\$2.777,98
10	Pintura	100,00% 1.442,29	-	-	100,00% R\$1.442,29
Porcentagem do período		100,00%	20,32%	47,33%	32,35%
Total do período		R\$24.482,35	R\$4.974,07	R\$11.588,48	R\$7.919,80
Porcentagem acumulada			20,32%	67,65%	100,00%
Total acumulado			R\$4.974,07	R\$16.562,55	R\$24.482,35



ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 38.481.201/0001-20