



Cronograma Físico Financeiro

OBRA: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

Sicro: 10/24

PREFEITO MUNICIPAL: MAURO JOSÉ HARTMANN

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO QUEIMADO-RS

BDI:26,80%

ENGENHEIRO CIVIL: ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA

Local: PARQUE DE RODEIOS - RONDINHA

SINAPI:01/2025

DATA: 13/03/2025

CIDADE: MATO QUEIMADO - RS

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.379,04	100,00% R\$8.379,04	-		
2	FUNDAÇÕES	100,00% 26.301,05	20,00% R\$26.301,05	-		
3	SUPERESTRUTURA	100,00% 125.363,10	80,00% R\$100.290,48	20,00% R\$25.072,62		
4	COBERTURA	100,00% 122.276,27	-	100,00% R\$122.276,27		
5	ENTRADA E PROTEÇÃO	100,00% 9.263,9	-	100,00% R\$9.263,9		
Porcentagem do período		100,00%	46,28%	53,72%		
Total do período		R\$291.583,36	R\$134.970,57	R\$156.612,79		
Porcentagem acumulada			46,28%	53,72%		
Total acumulado			R\$134.970,57	R\$291.583,36		



ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ: 38.481.201/0001-20