

## Cronograma Físico Financeiro - Contrapartida Física Município

OBRA: MELHORIAS NA LIGAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS DE MATO QUEIMADO À GUARANI DAS MISSÕES  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO QUEIMADO-RS  
 Local: ESTRADA RONDINHA PASSO DOS VIOLA

PREFEITO MUNICIPAL: MAURO JOSE HARTMANN  
 ENGENHEIRO CIVIL: ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 DATA: 12/01/2026  
 CIDADE: MATO QUEIMADO - RS

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	Serviços Preliminares	100,00% 5.755,67	85,57% R\$4.925,12	-	-	14,43% R\$830,55
2	Terraplanagem e Compactação (Contrapartida Física)	100,00% 48.468,62	25,00% R\$12.117,14	-	-	75,00% R\$36.351,48
3	Trecho A	100,00% 505.245,87	60,00% R\$303.147,52	40,00% R\$202.098,35	-	-
4	Trecho B	100,00% 176.288,4	-	40,00% R\$70.515,36	60,00% R\$105.773,04	-
5	Trecho C	100,00% 169.973,66	-	-	40,00% R\$67.989,47	60,00% R\$101.984,19
6	Sinalização	100,00% 3.703,29	-	-	-	100,00% R\$3.703,28
	Porcentagem do período	100,00%	33,46%	24,86%	15,84%	25,84%
	Total do período	R\$909.435,51	R\$320.189,78	R\$272.613,71	R\$173.762,51	R\$142.869,51
	Porcentagem acumulada		33,46%	58,32%	74,16%	100,00%
	Total acumulado		R\$320.189,78	R\$592.803,49	R\$766.566,00	R\$909.435,51