

BDI Padrão: **24,190%**

SICRO3: RS 4/2026

SINAPI: RS 7/2026

Obra: **AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTO ESTANISLAU**

Cronograma Físico-Financeiro

PREFEITO MUNICIPAL:

ENGENHEIRO CIVIL:

DATA:

CIDADE:

MAURO JOSE HARTMANN

ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA

31/08/2026

MATO QUEIMADO - RS



Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 20.435,10	100,00% R\$20.435,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	100,00% 56.560,28	30,00% R\$16.968,08	70,00% R\$39.592,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURAS	100,00% 209.125,62	-	30,00% R\$62.737,68	30,00% R\$62.737,68	30,00% R\$62.737,68	10,00% R\$20.912,58	-	-	-	-	-	-	-
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	100,00% 103.904,82	-	20,00% R\$20.780,97	20,00% R\$20.780,97	20,00% R\$20.780,96	20,00% R\$20.780,96	20,00% R\$20.780,96	-	-	-	-	-	-
5	REVESTIMENTOS INTERNOS	100,00% 202.135,77	-	-	-	-	30,00% R\$60.640,73	30,00% R\$60.640,73	30,00% R\$60.640,73	10,00% R\$20.213,58	-	-	-	-
6	REVESTIMENTOS EXTERNOS	100,00% 61.835,45	-	-	-	-	-	30,00% R\$18.550,64	30,00% R\$18.550,64	40,00% R\$24.734,18	-	-	-	-
7	PISOS	100,00% 145.122,15	-	-	-	-	20,00% R\$29.024,42	-	30,00% R\$43.536,65	30,00% R\$43.536,65	20,00% R\$29.024,43	-	-	-
8	COBERTURA	100,00% 66.789,23	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$66.789,23	-	-	-
9	ESQUADRIAS	100,00% 350.839,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00% R\$175.419,70	50,00% R\$175.419,70	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	100,00% 40.630,93	-	10,00% R\$4.063,09	-	-	-	10,00% R\$4.063,09	-	-	-	-	80,00% R\$32.504,75	-
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	100,00% 2.861,75	-	20,00% R\$572,35	-	-	-	20,00% R\$572,35	-	-	-	60,00% R\$1.717,05	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL	100,00% 22.123,17	-	20,00% R\$4.424,63	-	-	-	20,00% R\$4.424,63	-	-	-	60,00% R\$13.273,90	-	-
14	PINTURA	100,00% 50.566,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$50.566,13
15	ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS	100,00% 16.470,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$16.470,84
Porcentagem do período		100,00%	2,77%	9,79%	6,20%	6,20%	9,73%	8,08%	9,10%	6,56%	7,10%	14,11%	15,41%	4,95%
Total do período		R\$1.349.400,64	R\$37.403,18	R\$132.170,92	R\$83.518,65	R\$83.518,64	R\$131.358,69	R\$109.032,40	R\$122.728,02	R\$88.484,41	R\$95.813,66	R\$190.410,65	R\$207.924,45	R\$67.036,97
Porcentagem acumulada			2,77%	12,56%	18,76%	24,96%	34,69%	42,77%	51,87%	58,43%	65,53%	79,64%	95,05%	100,00%
Total acumulado			R\$37.403,18	R\$169.574,10	R\$253.072,75	R\$336.611,39	R\$467.970,08	R\$577.002,48	R\$699.730,50	R\$788.214,91	R\$884.028,57	R\$1.074.439,22	R\$1.282.363,67	R\$1.349.400,64

MAURO JOSÉ HARTMANN
Prefeito Municipal



ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 38.481.201/0001-20