

Empresa: MK CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 25.367.878/0001-90
E-mail: mkconstrucoes2@gmail.com
Telefone: (51) 995670804

Município de
São José do Sul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA PROF. ALOISIO BRAND
RUA PROF. ALOISIO BRAND
ESTACA 0 a 6+15,00m (135,00m)

META 01 - RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA PROF. ALOISIO BRAND											
Extensão (m): 135,00				Área total (m²): 370,00				VALOR UNITÁRIO (R\$/M²): 322,11			
ITEM	DESCRIÇÃO	ABC (%)	VALOR (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$	%/MÊS	R\$
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,03%	8.383,27	25%	2.095,81	25%	2.095,82	25%	2.095,82	25%	2.095,82
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,08%	23.928,39	100,00%	23.928,39	0%	-	0%	-	0,00%	-
3.	DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL	10,92%	13.014,78	50%	6.507,39	50%	6.507,39	0%	-	0%	-
4.	PAVIMENTAÇÃO	60,72%	72.364,73	0%	-	40%	28.945,89	60%	43.418,84	0%	-
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,25%	1.489,32	0%	-	0%	-	0%	-	100%	1.489,32
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			% PERÍODO	27,30%	32.531,59	31,51%	37.549,10	38,19%	45.514,66	3,01%	3.585,14
			% ACUMULADO	27,30%	32.531,59	58,80%	70.080,69	96,99%	115.595,35	100,00%	119.180,49

Montenegro, 18 de setembro de 2025

JANETE SCHÜTZ
ADMINISTRADORA

KACIARA REGINA SCHÜTZ
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RICARDO DE ALBUQUERQUE DE MELLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA SP 172284