

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MESES				TOTAL
			1	2	3	4	
1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.866,28	50% 5.933,14			50% 5.933,14	100% 11.866,28
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.560,01	25% 5.890,00	25% 5.890,00	25% 5.890,00	25% 5.890,00	100% 23.560,01
3.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	17.568,28	25% 4.392,07	25% 4.392,07	25% 4.392,07	25% 4.392,07	100% 17.568,28
4.	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA	4.232,70	20% 846,54	30% 1.269,81	30% 1.269,81	20% 846,54	100% 4.232,70
5.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.345,92	50% 5.172,96	50% 5.172,96			100% 10.345,92
6.	TERRAPLENAGEM	32.676,04	40% 13.070,42	30% 9.802,81	30% 9.802,81		100% 32.676,04
7.	DRENAGEM PLUVIAL	122.879,74	40% 49.151,90	30% 36.863,92	30% 36.863,92		100% 122.879,74
8.	PAVIMENTAÇÃO	1.170.221,80			30% 351.066,54	70% 819.155,26	100% 1.170.221,80
9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	28.356,90				100% 28.356,90	100% 28.356,90
TOTAL DO ORÇAMENTO		1.421.707,67					100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	5,94% 84.457,02	4,46% 63.391,58	28,79% 409.285,16	60,81% 864.573,91	1.421.707,67
		% ACUMULADO	5,94% 84.457,02	10,40% 147.848,60	39,19% 557.133,76	100,00% 1.421.707,67	