



**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA WALDEMAR  
JOSÉ BOHN (MORRO IBGE)**

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SUL**

**CRONOGRAMA FÍSICO  
FINANCEIRO**

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO  
Local: ESTRADA WALDEMAR JOSÉ BOHN (MORRO IBGE)  
Trecho: ESTACA 0+000 A 0+514,62  
Data Base: FEVEREIRO/2026

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MESES				TOTAL
			1	2	3	4	
1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.604,63	50% 5.802,32			50% 5.802,32	100% 11.604,63
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	24.515,36	25% 6.128,84	25% 6.128,84	25% 6.128,84	25% 6.128,84	100% 24.515,36
3.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	3.733,32	25% 933,33	25% 933,33	25% 933,33	25% 933,33	100% 3.733,32
4.	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA	5.638,80	25% 1.409,70	25% 1.409,70	25% 1.409,70	25% 1.409,70	100% 5.638,80
5.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.520,25	40% 2.608,10	40% 2.608,10	20% 1.304,05		100% 6.520,25
6.	TERRAPLENAGEM	176.237,47	30% 52.871,24	30% 52.871,24	30% 52.871,24	10% 17.623,75	100% 176.237,47
7.	DRENAGEM PLUVIAL	112.690,69	25% 28.172,67	25% 28.172,67	25% 28.172,67	25% 28.172,67	100% 112.690,69
8.	PAVIMENTAÇÃO	801.243,58		10% 80.124,36	20% 160.248,72	70% 560.870,51	100% 801.243,58
9.	SINALIZAÇÃO VIARIA	79.377,01				100% 79.377,01	100% 79.377,01
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>1.221.561,11</b>					<b>100,00%</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA</b>		<b>% SIMPLES</b>	8,02% 97.926,20	14,10% 172.248,24	20,55% 251.068,55	57,33% 700.318,12	<b>1.221.561,11</b>
		<b>% ACUMULADO</b>	8,02% 97.926,20	22,12% 270.174,44	42,67% 521.242,99	100,00% 1.221.561,11	