



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

Proprietario: Prefeitura Municipal de Forquethina - RS
Obra: Pavimentacao Asfaltica São Vitor - Picada Jaraara
End. São Vitor, Interior, Forquethina - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	Total Servico	PARCELA 1	% Acum	PARCELA 2	% Acum	PARCELA 3	% Acum
1.	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 1.001,58 0,15%	1.001,58 100%	100%	-	100%	-	100%
2.	MOVIMENTACAO DE TERRA / REMOCAO DE SOLOS INADEQUADOS / REFORCO DO SUBLEITO	R\$ 139.607,66 20,31%	83.764,60 60%	60%	55.843,06 40%	100%	- 0%	100%
3.	PAVIMENTACAO	R\$ 482.763,38 70,22%	-	0%	72.414,51 15%	15%	410.348,87 85%	100%
4.	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES	R\$ 45.070,81 6,56%	27.042,49 60%	60%	18.028,32 40%	100%	- 0%	100%
5.	SINALIZACAO VIARIA	R\$ 19.057,65 2,77%	-	0%	-	0%	19.057,65 100%	100%
TOTAL		R\$ 687.501,08 100,00%	R\$ 111.808,66 16,26%	16,26%	R\$ 146.285,90 21,28%	37,54%	R\$ 429.406,52 62,46%	100,00%

Forquethina-RS, 12 de Abril de 2024.

EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620