



Prefeitura Municipal
Forquethina

ENGEMOST Soluções em Engenharia
CNPJ 32.854.775/0001-10
Av. Açucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061



CRONOGRAMA - REV. 2

DATA: 01/08/2024

BDI

24,02%

SINAPI - 01/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE	100,00% 65.387,76	50,00% 32.693,88				50,00% 32.693,88
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 423.368,95	20,00% 84.673,79	20,00% 84.673,79	20,00% 84.673,79	20,00% 84.673,79	20,00% 84.673,79
3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 94.078,62	50,00% 47.039,31				50,00% 47.039,31
4	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 119.741,22	25,00% 29.935,31	25,00% 29.935,31	25,00% 29.935,31	25,00% 29.935,31	
5	PROJETO EXECUTIVO	100,00% 82.529,28	50,00% 41.264,64	50,00% 41.264,64			
6	INFRAESTRUTURA	100,00% 1.038.983,55	50,00% 519.491,78	50,00% 519.491,78			
7	MESOESTRUTURA	100,00% 239.328,70		30,00% 71.798,61	25% 59.832,18	45% 107.697,92	
8	SUPERESTRUTURA	100,00% 1.808.700,75			35% 633.045,26	35% 633.045,26	30% 542.610,23
9	ACABAMENTOS	100,00% 161.109,23					100,00% 161.109,23
Porcentagem			18,72%	18,53%	20,02%	21,21%	21,52%
Custo			755.098,70	747.164,12	807.486,53	855.352,27	868.126,44
Porcentagem Acumulado			18,72%	37,25%	57,27%	78,48%	100,00%
Custo Acumulado			755.098,70	1.502.262,82	2.309.749,35	3.165.101,63	4.033.228,06

Canoas/RS, 01 de agosto de 2024

Eng° Tiago Borges
Responsável Técnico - CREA-RS - 154.518