



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

Proprietario: Prefeitura Municipal de Forquethina - RS

Obra: Restabelecimento Pavimentacao Asfaltica danificado pela cheia de 01/05/204

End. Varios locais do Municipio de Forquethina - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	Total Servico	PARCELA 1	% Acum	PARCELA 2	% Acum
1.	META1	R\$ 348.964,25 12,12%	118.359,78 34%	34%	230.604,47 66%	100%
2.	META 2	R\$ 386.872,87 13,43%	44.384,93 11%	11%	342.487,94 89%	100%
3.	META 9	R\$ 749.916,78 26,04%	435.021,48 58%	58%	314.895,30 42%	100%
4.	META 10	R\$ 296.111,10 10,28%	165.175,53 56%	56%	130.935,57 44%	100%
5.	META 11	R\$ 547.418,71 19,01%	313.124,65 57%	57%	234.294,06 43%	100%
4.	META 12	R\$ 76.671,97 2,66%	43.468,10 57%	57%	33.203,87 43%	100%
5.	META 13	R\$ 474.399,30 16,47%	284.150,98 60%	60%	190.248,32 40%	100%
TOTAL		R\$ 2.880.354,98 80,87%	R\$ 1.403.685,45 48,73%	48,73%	R\$ 1.476.669,53 51,27%	100,00%

Forquethina-RS, 15 de AGOSTO de 2024.

EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620