

	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					CRONOGRAMA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS					
Obra:	RUA HENRIQUE GRAVE					
Local:	WESTFÁLIA RS					
Trecho:	230,00					
Data Base:	SET/2025					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS			TOTAL
			1	2	3	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.455,88	33%	33%	34%	100%
			R\$ 5.100,44	R\$ 5.100,44	R\$ 5.255,00	R\$ 15.455,88
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.740,51	100%	0%	0%	100%
			R\$ 7.740,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.740,51
3.	TERRAPLENAGEM	R\$ 43.127,75	100%	0%	0%	100%
			R\$ 43.127,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.127,75
4.	PLUVIAL	R\$ 112.356,54	100%	0%	0%	100%
			R\$ 112.356,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.356,54
5.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 533.144,73	20%	50%	30%	100%
			R\$ 106.628,95	R\$ 266.572,37	R\$ 159.943,42	R\$ 533.144,73
6.	PASSEIO INTERTRAVADO	R\$ 191.872,65	0%	20%	80%	100%
			R\$ 0,00	R\$ 38.374,53	R\$ 153.498,12	R\$ 191.872,65
7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 14.377,79	0%	0%	100%	100%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.377,79	R\$ 14.377,79
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 918.075,85				100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		%	29,95%	33,77%	36,28%	R\$ 918.075,85
		SIMPLES	R\$ 274.954,19	R\$ 310.047,34	R\$ 333.074,33	
		%	29,95%	63,72%	100,00%	
		ACUMULADO	R\$ 274.954,19	R\$ 585.001,52	R\$ 918.075,85	