

	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA CARNIEL				CRONOGRAMA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS				
Obra: TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA Local: ESTRADA GERAL LINHA FRANK Trecho: 191,65 M Data Base: FEV/2025					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS		TOTAL
			1	2	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.280,72	50%	50%	100%
			R\$ 2.640,36	R\$ 2.640,36	R\$ 5.280,72
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.404,90	50%	50%	100%
			R\$ 4.202,45	R\$ 4.202,45	R\$ 8.404,90
3.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 117.050,96	50%	50%	100%
			R\$ 58.525,48	R\$ 58.525,48	R\$ 117.050,96
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 44.130,09	0%	100%	100%
			R\$ 0,00	R\$ 44.130,09	R\$ 44.130,09
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 174.866,67			100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		%	37,38%	62,62%	R\$ 174.866,67
		SIMPLES	R\$ 65.368,29	R\$ 109.498,38	
		%	37,38%	100,00%	
		ACUMULADO	R\$ 65.368,29	R\$ 174.866,67	