

	AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS			CRONOGRAMA			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS						
Obra:	PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS						
Local:	ESTRADA SCHMIDT FUNDOS						
Extensão:	12,00 M						
Data Base:	FEV/2025						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				TOTAL
			1	2	3	4	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.590,48	100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
			R\$ 11.590,48				R\$ 11.590,48
2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO (ATERRO E REATERRO CABECEIRAS)	R\$ 16.046,51	100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
			R\$ 16.046,51				R\$ 16.046,51
3.	FUNDAÇÃO	R\$ 47.451,59	50%	50%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
			R\$ 23.725,80	R\$ 23.725,80			
4.	PILARES	R\$ 46.996,63	R\$ 0,00	50%	50%	R\$ 0,00	100%
				R\$ 23.498,32	R\$ 23.498,32		
5.	VIGAS DE COBERTURA	R\$ 157.491,70	R\$ 0,00	50%	50%	R\$ 0,00	100%
				R\$ 78.745,85	R\$ 78.745,85		
6.	LAJES	R\$ 23.084,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%	100%
						R\$ 23.084,60	R\$ 0,00
7.	ELEMENTOS COMPLEMENTARES	R\$ 20.608,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%	100%
						R\$ 20.608,82	R\$ 0,00
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 323.270,33					100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		%	15,89%	38,97%	31,63%	13,52%	R\$ 323.270,33
		SIMPLES	R\$ 51.362,79	R\$ 125.969,96	R\$ 102.244,17	R\$ 43.693,42	
		%	15,89%	54,86%	86,48%	100,00%	
		ACUMULADO	R\$ 51.362,79	R\$ 177.332,75	R\$ 279.576,91	R\$ 323.270,33	