

	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA CARNIEL						CRONOGRAMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS							
Obra: DIVISA ESTRADA GERAL LINHA FRANK COM TEUTÔNIA Local: ESTRADA GERAL LINHA FRANK Trecho: 748,57 M Data Base: JUNHO/2026 - REV.								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					TOTAL
			1	2	3	4	5	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 27,617.22	20%	20%	20%	20%	20%	100%
			R\$ 5,523.44	R\$ 5,523.44	R\$ 5,523.44	R\$ 5,523.44	R\$ 5,523.44	R\$ 27,617.22
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8,918.83	50%				50%	100%
			R\$ 4,459.42				R\$ 4,459.42	R\$ 8,918.83
5.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 554,536.98	20%	20%	20%	20%	20%	100%
			R\$ 110,907.40	R\$ 110,907.40	R\$ 110,907.40	R\$ 110,907.40	R\$ 110,907.40	R\$ 554,536.98
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EQUIPAMENTOS	R\$ 30,957.74					100%	100%
							R\$ 30,957.74	R\$ 30,957.74
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 622,030.77						100.00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		%	19.43%	18.72%	18.72%	18.72%	24.41%	R\$ 622,030.77
		SIMPLES	R\$ 120,890.26	R\$ 116,430.84	R\$ 116,430.84	R\$ 116,430.84	R\$ 151,848.00	
		%	19.43%	38.15%	56.87%	75.59%	100.00%	
		ACUMULADO	R\$ 120,890.26	R\$ 237,321.10	R\$ 353,751.94	R\$ 470,182.78	R\$ 622,030.77	