

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO

Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada Linha Três Reis

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                            |              |                |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ITEM                         | DISCRIMINAÇÃO              | Valor (R\$)  | PRAZO EM MESES |              |              |              |              |              | ACUMULADO    |
|                              |                            |              | 1º             | 2º           | 3º           | 4º           |              |              | 5º           |
| 1                            | SERVIÇOS PRELIMINARES      |              |                |              |              |              |              |              |              |
|                              |                            | 49.797,07    | 20.263,17      | 5.906,78     | 5.906,78     | 5.906,78     | 5.906,78     | 5.906,78     | 49.797,07    |
|                              |                            | %            | 40,69%         | 11,86%       | 11,86%       | 11,86%       | 11,86%       | 11,86%       | 100,00%      |
| 2                            | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA      |              |                |              |              |              |              |              |              |
|                              |                            | 2.371.029,17 | 435.282,29     | 934.933,43   | 1.000.813,45 |              |              |              | 2.371.029,17 |
|                              |                            | %            | 18,36%         | 39,43%       | 42,21%       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 100,00%      |
| 3                            | PAVIMENTAÇÃO               |              |                |              |              |              |              |              |              |
|                              |                            | 3.064.677,32 |                |              | 911.050,75   | 1.020.455,69 | 1.133.170,88 |              | 3.064.677,32 |
|                              |                            | %            | 0,00%          | 0,00%        | 29,73%       | 33,30%       | 36,98%       | 0,00%        | 100,00%      |
| 4                            | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |              |                |              |              |              |              |              |              |
|                              |                            | 226.572,71   | 105.626,80     | 120.945,91   |              |              |              |              | 226.572,71   |
|                              |                            | %            | 46,62%         | 53,38%       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 100,00%      |
| 5                            | SINALIZAÇÃO VIÁRIA         |              |                |              |              |              |              |              |              |
|                              |                            | 111.782,71   |                |              |              |              | 78.320,87    | 33.461,84    | 111.782,71   |
|                              |                            | %            | 0,00%          | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 70,07%       | 29,93%       | 100,00%      |
| 6                            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES    |              |                |              |              |              |              |              |              |
|                              |                            | 37.395,49    |                |              |              |              |              | 37.395,49    |              |
|                              |                            | %            | 0,00%          | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 100,00%      | 100,00%      |
| TOTAL                        |                            | 5.861.254,47 |                |              |              |              |              |              |              |
| TOTAL MENSAL                 |                            |              | 561.172,26     | 1.061.786,12 | 1.917.770,98 | 1.026.362,47 | 1.217.398,53 | 76.764,11    |              |
|                              |                            |              | 9,57%          | 18,12%       | 32,72%       | 17,51%       | 20,77%       | 1,31%        |              |
| TOTAL ACUMULADO              |                            |              | 561.172,26     | 1.622.958,38 | 3.540.729,36 | 4.567.091,83 | 5.784.490,36 | 5.861.254,47 |              |
|                              |                            |              | 9,57%          | 27,69%       | 60,41%       | 77,92%       | 98,69%       | 100,00%      |              |