

Obra
Muro de Gabião - Coqueiro Baixo (lateral ao ginásio)

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 96,12%
Mensalista: Sinapi - 56,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	100,00%	49,91%	11,00%	11,00%	28,09%
		52.471.24	26.189.29	5.772.29	5.772.29	14.737.38
1.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		4.513,00	1.128,25	1.128,25	1.128,25	1.128,25
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	100,00%	100,00%			
		2.415,01	2.415,01			
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	100,00%	100,00%			
		9.036,90	9.036,90			
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%			50,00%
		17.930.17	8.965.09			8.965.09
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		18.576.16	4.644.04	4.644.04	4.644.04	4.644.04
2	ESCAVAÇÕES	100,00%	100,00%			
		14.732.86	14.732.86			
3	BASE COM RACHÃO PARA OS GABIÕES	100,00%	50,00%	50,00%		
		16.982.69	8.491.35	8.491.35		
4	MURO DE GABIÕES	100,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		322.593.30	64.518.66	96.777.99	96.777.99	64.518.66
5	ATERRO	100,00%		20,00%	30,00%	50,00%
		46.449.66		9.289.93	13.934.90	23.224.83
Porcentagem			25,14%	26,55%	25,7%	22,61%
Custo			113.932,15	120.331,55	116.485,17	102.480,86
Porcentagem Acumulado			25,14%	51,69%	77,39%	100,0%
Custo Acumulado			113.932,15	234.263,70	350.748,87	453.229,75

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIS ANTONIO CHANAN
Data: 02/10/2026 13:21:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luís Antônio Chanan

Prefeitura municipal de Coqueiro Baixo