

Município de Canudos do Vale
CNPJ: 04.218.263/0001-22

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:
Ponte em Concreto Armado - Barra Rui Barbosa - Ponte da divisa (15 m x 7,60 m)

Bancos:
Sinapi - 01/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.:
24,15%

Item	Descrição	Total Previsto	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total
1.0	Administração Local	100,00%	31,16%	33,27%	35,57%	100,00%
		R\$ 49.355,63	R\$ 15.379,21	R\$ 16.420,62	R\$ 17.555,80	R\$ 49.355,63
2.0	Projeto Executivo	100,00%	100,00%			100,00%
		R\$ 18.043,92	R\$ 18.043,92			R\$ 18.043,92
3.0	Mobilização e Desmobilização	100,00%	50,00%		50,00%	100,00%
		R\$ 18.443,72	R\$ 9.221,86		R\$ 9.221,86	R\$ 18.443,72
4.0	Canteiro de Obras	100,00%	33,40%	33,30%	33,30%	100,00%
		R\$ 12.804,08	R\$ 4.276,56	R\$ 4.263,76	R\$ 4.263,76	R\$ 12.804,08
5.0	Serviços Preliminares	100,00%	100,00%			100,00%
		R\$ 13.289,72	R\$ 13.289,72			R\$ 13.289,72
6.0	Infraestrutura	100,00%	100,00%			100,00%
		R\$ 166.461,58	R\$ 166.461,58			R\$ 166.461,58
7.0	Mesoestrutura	100,00%	10%	80%	10%	100,00%
		R\$ 146.160,47	R\$ 14.616,05	R\$ 116.928,38	R\$ 14.616,05	R\$ 146.160,47
8.0	Superestrutura	100,00%		40%	60%	100,00%
		R\$ 244.315,72		R\$ 97.726,29	R\$ 146.589,43	R\$ 244.315,72
9.0	Aterro	100,00%			100,00%	100,00%
		R\$ 25.192,71			R\$ 25.192,71	R\$ 25.192,71

Porcentagem	R\$ 694.075,55	34,76%	33,91%	31,33%	100,00%
Custo		R\$ 241.288,90	R\$ 235.339,04	R\$ 217.439,61	R\$ 694.067,55
Porcentagem Acumulado		34,76%	68,67%	100,00%	
Custo Acumulado		R\$ 241.288,90	R\$ 476.627,94	R\$ 694.067,55	