



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA DE ARROIO DO PADRE	CEMITERIO MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27
1.	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	62.887,62	% Período:	37,68%	36,31%	26,02%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.422,17	% Período:	34,00%	33,00%	33,00%									
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	974,13	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	698,21	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	19.810,22	% Período:	60,00%	40,00%										
1.5.	SUPRAESTRUTURA	20.837,01	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.6.	VENTILAÇÃO	2.883,42	% Período:		25,00%	75,00%									
1.7.	PINTURAS (ÁREA EXTERNA)	694,06	% Período:			100,00%									
1.8.	ESGOTAMENTO DE NECROCHORUME	5.568,40	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 62.887,62				%:	37,68%	36,31%	26,02%								
Período:				Repassa:	-	-	-								
				Contrapartida:	23.693,11	22.832,77	16.361,74								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	23.693,11	22.832,77	16.361,74								
Acumulado:				%:	37,68%	73,98%	100,00%								
				Repassa:	-	-	-								
				Contrapartida:	23.693,11	46.525,88	62.887,62								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	23.693,11	46.525,88	62.887,62								

ARROIO DO PADRE
Local
quinta-feira, 8 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: HITALO MARTIN GEIGER
CREA/CAU: 236172
ART/RRT: 14297462

Documento assinado digitalmente
gov.br HITALO MARTIN GEIGER
Data: 13/10/2026 13:27:12-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>