



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA	Nº OPERAÇÃO 1102173-48	Nº TransfereGOV 979062	APELIDO EMPREENDIMENTO Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²
---	---------------------------	---------------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
↓
FIL

FILTRO

FILTRO

Nº do Evento

Título dos Eventos

ÚNICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

F 1	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16																							
F 2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																							
F 3	3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1																							
F 4	4	FUNDAÇÃO - ESCAVAÇÃO E LASTRO	1																							
F 5	5	FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO	2																							
F 6	6	FUNDAÇÃO - CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO	3																							
F 7	7	SUPERESTRUTURA - PILARES	3																							
F 8	8	SUPERESTRUTURA - VIGAS (FORMAS)	4																							
F 9	9	SUPERESTRUTURA - VIGAS (ARMAÇÃO)	4																							
F 10	10	SUPERESTRUTURA - VIGAS (CONCRETO)	4																							
F 11	11	SUPERESTRUTURA - LAJES IN LOCO (FORMAÇÃO)	5																							
F 12	12	SUPERESTRUTURA - LAJES IN LOCO (ESCUMAS)	5																							
F 13	13	SUPERESTRUTURA - LAJES PRÉ-FABRICADAS	5																							
F 14	14	PAREDES E PAINÉIS (ALVENARIA)	7																							
F 15	15	PAREDES E PAINÉIS (DRYWALL E DIVISÓRIAS)	9																							
F 16	16	ESQUADRIAS (MADEIRA)	7																							
F 17	17	ESQUADRIAS (METÁLICA)	9																							
F 18	18	ESQUADRIAS (ACESSÓRIOS)	9																							
F 19	19	COBERTURA	6																							
F 20	20	IMPERMEABILIZAÇÃO	7																							
F 21	21	REVESTIMENTO DE PAREDE	10																							
F 22	22	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO (CALÇADO)	8																							
F 23	23	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO (ACABAMENTO)	10																							
F 24	24	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	14																							
F 25	25	REVESTIMENTO DE TETO	11																							
F 26	26	FACHADA	11																							
F 27	27	PINTURA (PAREDES)	10																							
F 28	28	PINTURA (TETO E ESQUADRIAS)	12																							
F 29	29	MARMORARIA	10																							
F 30	30	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	15																							
F 31	31	CORRIMÃO, GUARDA CORPO	15																							
F 32	32	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9																							
F 33	33	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	10																							
F 34	34	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12																							
F 35	35	CLIMATIZAÇÃO (INFRAESTRUTURA)	13																							
F 36	36	CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS)	14																							
F 37	37	DADOS E VOZ	14																							
F 38	38	GASES MEDICINAIS	15																							

