

	<b>Obra</b> <b>REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM</b>	<b>Bancos</b> <b>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</b> <b>SBC - 01/2026 - Amazonas</b>	<b>B.D.I.</b> <b>27,5%</b>	<b>Encargos Sociais</b> <b>Desonerado:</b> <b>Horista: 90,87%</b> <b>Mensalista: 52,15%</b>
--	---	--	-------------------------------	--

Cronograma Físico e Financeiro							
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		72.941,48	14.588,30	14.588,30	14.588,30	14.588,30	14.588,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		2.445,35	2.445,35				
3	REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%				
		107.203,73	107.203,73				
4	CONSTRUÇÃO DE BOXES	100,00%	100,00%				
		119.566,79	119.566,79				
5	REFORMA GERAL - COBERTURA	100,00%		100,00%			
		649.721,78		649.721,78			
6	REFORMA GERAL - PAREDES E PAINÉS	100,00%			100,00%		
		12.972,13			12.972,13		
7	REFORMA GERAL - PINTURA E REVESTIMENTO	100,00%			100,00%		
		83.325,78			83.325,78		
8	REFORMA GERAL - ESQUADRIAS	100,00%			100,00%		
		79.747,57			79.747,57		
9	REFORMA GERAL - PISO	100,00%			100,00%		
		205.929,63			205.929,63		
10	REFORMA GERAL - LOUÇAS E METAIS	100,00%				100,00%	
		10.507,93				10.507,93	
11	REFORMA GERAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				100,00%	
		101.689,79				101.689,79	
12	REFORMA GERAL - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	100,00%					100,00%
		1.095,46					1.095,46
13	REFORMA GERAL - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	100,00%					100,00%
		3.587,98					3.587,98
14	REFORMA GERAL - DRENAGEM	100,00%					100,00%
		12.099,72					12.099,72
15	REFORMA GERAL - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	100,00%					100,00%
		36.793,81					36.793,81
Porcentagem			16,26%	44,30%	26,44%	8,45%	4,55%
Custo			R\$ 243.804,16	664.310,07	R\$ 396.563,40	126.786,01	R\$ 68.165,26
Porcentagem Acumulado			16,26%	60,56%	87,00%	95,45%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 243.804,16	908.114,23	R\$ 1.304.677,63	1.431.463,64	R\$ 1.499.628,93

NAYRA THAUANA ENES MARTINS  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA 26931/AM