



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI



Obra: Construção de 01 Escola de Madeira de 02 Salas

LOCAL: COMUNIDADE BACURI - RIO JUTAI - ZONA RURAL - JUTAI/ AM

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 37.653,15	50,00% 18.826,58	25,00% 9.413,29	25,00% 9.413,29
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.490,07	100,00% 8.490,07		
3	MOBILIZAÇÃO	100,00% 2.628,30	50,00% 1.314,15	50,00% 1.314,15	
4	INFRAESTRUTURA	100,00% 12.510,40	100,00% 12.510,40		
5	PISO	100,00% 41.274,64	50,00% 20.637,32	50,00% 20.637,32	
6	DIVISORIAS	100,00% 78.361,23			100,00% 78.361,23
7	COBERTURA	100,00% 30.549,98			100,00% 30.549,98
8	ESQUADRIAS	100,00% 19.323,53			100,00% 19.323,53
9	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIO	100,00% 10.974,74		50,00% 5.487,37	50,00% 5.487,37
10	INSTALAÇÃO ELETRICA	100,00% 6.712,58		100,00% 6.712,58	
11	REVESTIMENTO	100,00% 4.307,29		50,00% 2.153,65	50,00% 2.153,65
12	DIVERSOS	100,00% 1.227,99			100,00% 1.227,99
13	LOÇAS E METAIS	100,00% 2.343,27			100,00% 2.343,27
Porcentagem			24,1%	17,83%	58,07%
Custo			61.778,51	45.718,35	148.860,30
Porcentagem Acumulado			24,1%	41,93%	100,0%
Custo Acumulado			61.778,51	107.496,86	256.357,17