



Obra
Contratação de serviços de manutenção de Cobertura da Clínica Odontológica no Sesc Balneário.

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Amazonas
SBC - 03/2024 - Amazonas

B.D.I.
23,54%

Encargos
Não Desonerado:
Horista: 114,44%
Mensalista: 70,71%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 8.702.97	50,00% 4.351.49	50,00% 4.351.49
2	MANUTENÇÃO DA COBERTURA	100,00% 12.825.88	50,00% 6.412.94	50,00% 6.412.94
3	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL	100,00% 11.382.28	100,00% 11.382.28	
4	PINTURA DE PERFIL METÁLICO DO BEIRAL DO TELHADO	100,00% 512.66		100,00% 512.66
5	TETO SALA ORTODONTIA	100,00% 575.26	100,00% 575.26	
6	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS	100,00% 1.200.16		100,00% 1.200.16
7	PORTA PARA SALA DE RAO X	100,00% 6.392.12	100,00% 6.392.12	
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 1.033.67		100,00% 1.033.67
Porcentagem			68,3%	31,7%
Custo			29.114,09	13.510,92
Porcentagem Acumulado			68,3%	100,0%
Custo Acumulado			29.114,08	42.625,00

Liliane Amaro Pimentel
Técnico em Edificações
CRT/CFT n.º69866767272
Seção de Engenharia e Obras Sesc/AM