



SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO



Governo do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins

ANEXO VIII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA AZUL NO MUNICIPIO DE PARINTINS	SINAPI - 09/2025 - Amazonas	27,07%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 30.656,28	50,00% 15.328,14	50,00% 15.328,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 110.659,22	100,00% 110.659,22	
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 5.834,37	100,00% 5.834,37	
4	PISO	100,00% 482.169,35	40,00% 192.867,74	60,00% 289.301,61
5	PAREDES DE ALVENARIA	100,00% 17.969,43	50,00% 8.984,72	50,00% 8.984,72
6	REVESTIMENTOS	100,00% 38.020,94	100,00% 38.020,94	
7	DIVERSOS	100,00% 316.788,80	20,00% 63.357,76	80,00% 253.431,04
8	ACADEMIA AO AR LIVRE	100,00% 82.924,46		100,00% 82.924,46
9	PINTURA	100,00% 135.165,86		100,00% 135.165,86
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 83.415,98		100,00% 83.415,98
11	PAISAGISMO	100,00% 32.047,17		100,00% 32.047,17
Porcentagem			29,73%	70,27%
Custo			397.031,94	938.619,91
Porcentagem Acumulado			29,73%	100,0%
Custo Acumulado			397.031,94	1.335.651,86