

Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
CONSTRUÇÃO DO Centro de Atendimento Integral à Criança (CAIC)		SINAPI - 02/2026 - Amazona SBC - 03/2026 - Amazonas SICRO3 - 10/2025 - Amazonas		20,34%		Não Desonerado: 0,00%		
Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
		63.314.70	633.15	633.15	633.15	633.15	633.15	633.15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		18.413.86	18.413.86					
3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%					
		8.231.41	8.231.41					
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%					
		17.386.34	17.386.34					
5	INFRAESTRUTURA	100,00%	10,00%	40,00%	50,00%			
		135.237.93	13.523.79	54.095.17	67.618.97			
6	SUPERESTRUTURA	100,00%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		293.395.48		58.679.10	88.018.64	88.018.64	58.679.10	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%			100,00%			
		6.484.63			6.484.63			
8	PAREDES E PAINÉIS	100,00%			10,00%	40,00%	50,00%	
		487.984.08			48.798.41	195.193.63	243.992.04	
9	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	100,00%				50,00%	50,00%	
		181.932.85				90.966.43	90.966.43	
10	PISOS	100,00%			20,00%	40,00%	40,00%	
		337.663.36			67.532.67	135.065.34	135.065.34	
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		61.053.55		12.210.71	18.316.07	18.316.07	12.210.71	
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	100,00%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		51.825.20		10.365.04	15.547.56	15.547.56	10.365.04	
13	LOUÇAS E METAIS	100,00%					50,00%	50,00%
		13.055.07					6.527.54	6.527.54
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		177.410.62		35.482.12	53.223.19	53.223.19	35.482.12	
15	COBERTURA	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%	
		155.238.06			46.571.42	46.571.42	62.095.22	
16	PINTURAS	100,00%					50,00%	50,00%
		127.902.25					63.951.13	63.951.13
17	ESQUADRIAS	100,00%					50,00%	50,00%
		123.861.84					61.930.92	61.930.92
18	ALVENARIA DA PLATIBANDA	100,00%				50,00%	50,00%	
		35.531.47				17.765.74	17.765.74	
19	OUTROS	100,00%					50,00%	50,00%
		37.491.43					18.745.72	18.745.72
20	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		23.025.02						23.025.02
Porcentagem			2,47%	7,28%	17,52%	28,06%	34,79%	7,42%
Custo			58.188,55	171.465,28	412.744,69	661.301,15	819.879,06	174.813,46
Porcentagem Acumulado			2,47%	9,75%	27,26%	55,32%	90,12%	100%
Custo Acumulado			58.188,55	229.653,83	642.398,52	1.303.699,67	2.123.578,73	2.356.439,15

---

Engenharia Parintins

Supervisor/Coordenador