

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO TSD - SINAPI final SEM CALÇADA	SINAPI - 04/2026 - Amazonas SICRO3 - 01/2026 - Amazonas	23,17%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 130.360.80	33,33% 43.449.25	33,34% 43.462.29	33,33% 43.449.25
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E INÍCIO DE OBRA	100,00% 130.521.56	100,00% 130.521.56		
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 38.260.06	100,00% 38.260.06		
4	TRANSPORTE DE MATERIAL	100,00% 584.594.46	100,00% 584.594.46		
5	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00% 8.507.399.90	20,00% 1.701.479.98	80,00% 6.805.919.92	
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 2.813.675.76	10,00% 281.367.58	40,00% 1.125.470.30	50,00% 1.406.837.88
7	DRENAGEM	100,00% 377.274.52	10,00% 37.727.45	30,00% 113.182.36	60,00% 226.364.71
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	100,00% 94.542.63			100,00% 94.542.63
Porcentagem			22,23%	63,8%	13,97%
Custo			2.817.400,34	8.088.034,87	1.771.194,47
Porcentagem Acumulado			22,23%	86,03%	100,0%
Custo Acumulado			2.817.400,34	10.905.435,21	12.676.629,73

Engenharia Parintins
Supervisor/Coordenador