



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO


Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1072.264-17	907652/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREI	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAI	7.556.694,58	% Período:	9,16%	18,01%	21,32%	24,27%	27,24%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	285.609,96	% Período:	8,80%	17,80%	21,00%	24,00%	28,40%							
1.2.	TRANSPORTE DE MATERIAIS	456.106,58	% Período:	18,13%	21,14%	29,22%	31,50%								
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.674,44	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	3.174.026,91	% Período:	17,92%	21,59%	29,85%	30,65%								
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	2.228.475,91	% Período:		22,05%	20,03%	27,42%	30,50%							
1.6.	DRENAGEM PROFUNDA	112.377,45	% Período:	11,61%	33,05%	21,43%	33,91%								
1.7.	CALÇADAS	996.555,31	% Período:					100,00%							
1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICA	248.711,43	% Período:					100,00%							
1.9.	ACESSIBILIDADE	52.156,59	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 7.556.694,58				%:	9,16%	18,01%	21,32%	24,27%	27,24%						
Período:	Repass:	679.010,32		1.335.047,13	1.580.109,67	1.799.067,03	2.018.764,91								
	Contrapartida:	13.255,50		26.062,52	30.846,57	35.121,02	39.409,91								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	692.265,82		1.361.109,65	1.610.956,24	1.834.188,05	2.058.174,82								
Acumulado:	%:			9,16%	27,17%	48,49%	72,76%	100,00%							
	Repass:	679.010,32		2.014.057,45	3.594.167,12	5.393.234,15	7.411.999,06								
	Contrapartida:	13.255,50		39.318,02	70.164,59	105.285,61	144.695,52								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	692.265,82		2.053.375,47	3.664.331,71	5.498.519,76	7.556.694,58								
Administração Local:															

CAREIRO/AM
Local

sexta-feira, 5 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: VANDREO GUIMARÃES AGUIAR BARROSO
CREA/CAU: 35869/AM
ART/RRT: AM20250568874


Vandreo G. Aguiar Barroso
Eng. Civil
CREA: 35869-AM