



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO

Nº OPERAÇÃO
0

Nº Transferência
979362/2025

Apelido Empreendimento
Construção da Creche de Educação Infantil no Município de Careiro/AM – FNDE – Creche Tipo 2.

1. Seleção o Título do Evento da Administração Local:

▶ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE ÚNICA																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
F	2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
F	3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO																									
F	4	FUNDAÇÕES	1	2	3	4	5	6	7	8																	
F	5	SUPERESTRUTURA	2																								
F	6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	3																								
F	7	ESQUADRIAS	3																								
F	8	SISTEMAS DE COBERTURA	2																								
F	9	IMPERMEABILIZAÇÃO	3																								
F	10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	4																								
F	11	SISTEMAS DE PISOS	4																								
F	12	PINTURAS E ACABAMENTOS	4																								
F	13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	4																								
F	14	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	4																								
F	15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	5																								
F	16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	5																								
F	17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4																								
F	18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	4																								
F	19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 110V	4																								
F	20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	5																								
F	21	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURAL	7																								
F	22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7																								
F	23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS	7																								
F	24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8																								
F	25	SERVIÇOS FINAIS	8																								

Cronograma			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08																
Parcela			%	2,85%	14,25%	24,89%	30,20%	13,56%	5,91%	3,59%	4,76%															
			R\$	105.268,76	527.172,06	920.592,86	1.117.060,57	501.579,17	218.459,45	132.729,21	176.101,57															
Acumulado			%	2,85%	17,10%	41,99%	72,18%	85,74%	91,65%	95,24%	100,00%															
			R\$	105.268,76	632.441,82	1.553.034,68	2.670.095,25	3.171.674,42	3.390.133,87	3.522.863,08	3.698.964,65															
Administração Local			%																							

CAREIRC
Local
Data
sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026

Responsável Técnico
Nome: KARLANA SOUZA BARRETO GAI
CREA/CAU: A143759-3
ART/RRT: 16573076
Karlana Souza Barreto
ARQUITETA E URBANISTA