

Nº OPERAÇÃO 947556/2023	Nº SICOV 947556/2023	GIGOV	GESTOR MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AÇÃO / MODALIDADE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	DATA ASSINATURA 28/12/2023
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA			MUNICÍPIO / UF ROLIM DE MOURA-RO	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA 176 NORTE - ZONA RURAL	OBJETO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DE BUEIRO QUADRUPLADO DE CONCRETO CELULAR (TIPO GALERIA)			INÍCIO DA OBRA

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 242.338,43

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	R\$
1	Evento	Administração Local			R\$
2	Evento	Administração Local			R\$ 23.477,16
2	1.1	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	MÊS	1,80	
3	Evento	Serviços Preliminares			R\$ 22.265,36
3	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	
3	2.2	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	
3	2.3	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	
4	Evento	Serviços de Demolição			R\$ 9.143,66
4	3.1	DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE	M	10,00	
4	3.2	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	
4	3.3	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	
5	Evento	Pré Movimentação de Solo			R\$ 4.218,60
5	4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M³	360,00	
5	4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	300,00	
6	Evento	Fundação Galeria			R\$ 2.406,69
6	5.1	Pedra de mão ou rachão	M³	9,00	
7	Evento	Corpo Galeria			R\$ 180.826,96
7	6.1	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	M	10,00	
7	6.2	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	UND	2,00	

0	ADMINISTRAÇÃO 01	ADMINISTRAÇÃO 02	FRENTE ÚNICA	5	6
-	3.912,86	19.564,30	218.861,27	-	-
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	3.912,86	19.564,30	-	-	-
-	0,30	1,50	-	-	-
-	-	-	22.265,36	-	-
-	-	-	6,48	-	-
-	-	-	1,00	-	-
-	-	-	2,00	-	-
-	-	-	9.143,66	-	-
-	-	-	10,00	-	-
-	-	-	2,00	-	-
-	-	-	6,00	-	-
-	-	-	4.218,60	-	-
-	-	-	360,00	-	-
-	-	-	300,00	-	-
-	-	-	2.406,69	-	-
-	-	-	9,00	-	-
-	-	-	180.826,96	-	-
-	-	-	10,00	-	-
-	-	-	2,00	-	-

ROLIM DE MOURA-RO, 29 de setembro de 2025
Local e Data

Responsável Técnico: JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
CREA / CAU: 17668D/RO



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 947556/2023	Nº SICONV 947556/2023	GIGOV	GESTOR MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL,	AÇÃO / MODALIDADE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DATA ASSINATURA 28/12/2023
-----------------------------------	---------------------------------	--------------	---	--	---	--------------------------------------

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	MUNICÍPIO / UF ROLIM DE MOURA-RO	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA 176 NORTE - ZONA RURAL	OBJETO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
---	--	--	--

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DE BUEIRO QUADRUPLO DE CONCRETO CELULAR (TIPO GALERIA)	INÍCIO DA OBRA
----------------	--------------------------	-------------	--	-----------------------

% Realizado Acum.: **100,00%** Período: **DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO** Medição: **03**

	ADMINISTRAÇÃO 01	ADMINISTRAÇÃO 02	FRENTE ÚNICA	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Nº do Evento	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																

1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																															
2	Administração Local	1	2																																														
3	Serviços Preliminares		2																																														
4	Serviços de Demolição		2																																														
5	Pré Movimentação de Solo		2																																														
6	Fundação Galeria		2																																														
7	Corpo Galeria		2																																														

		Datas das medições											
Medições		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	1,61%	98,39%	0,00%									
	R\$	3.912,86	238.425,57	-									
Acumulado	%	1,61%	100,00%	100,00%									
	R\$	3.912,86	242.338,43	242.338,43									

ROLIM DE MOURA-RO, 29 de setembro de 2025
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
CREA / CAU: 17668D/RO
ART: 0



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 947556/2023	Nº SICONV 947556/2023	GIGOV	GESTOR MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL,	AÇÃO / MODALIDADE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DATA ASSINATURA 28/12/2023	
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA			MUNICÍPIO / UF ROLIM DE MOURA-RO	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA 176 NORTE - ZONA RURAL	OBJETO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DE BUEIRO QUADRUPLO DE CONCRETO CELULAR (TIPO GALERIA)			INÍCIO DA OBRA

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 242.338,43

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado							
1	00/01/1900	3.912,86	3.912,86	1,61%	1,61%	1,61%	0	60	60	49,59%	1	23.477,16
2	00/01/1900	238.425,57	242.338,43	98,39%	100,00%	1,61%	0	91	91	75,21%	2	22.265,36
3	00/01/1900	-	242.338,43	0,00%	100,00%	1,61%	0	91	91	75,21%	3	9.143,66
											4	4.218,60
											5	2.406,69
											6	180.826,96
											7	-
											8	-
											9	-
											10	-
											11	-
											12	-
											13	-
											14	-
											15	-
											16	-
											17	-
											18	-
											19	-
											20	-
Total Medido Acumulado		R\$ 242.338,43		100,00%		Dias Adiant. / Atraso:		91	75,21%			

ROLIM DE MOURA-RO, 29 de setembro de 2025

Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: JOEDER BRUNIERE DE SOUZA

CREA / CAU: 17668D/RO

ART: 0