

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BOffice. O Documento deve ser salvo **SOMENTE** em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será **INUTILIZADO**.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo -> Opções -> Central de Confiabilidade -> Configurações da Central de Confiabilidade -> Configurações de Macro -> Habilitar todas as Macros -> Clique em OK -> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

4. Ordem de Preenchimento

4.1. Fase de Análise

4.1.1. Primeiramente, preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR/CT:

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO TGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO		
928764/2022	928764/2022	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	OGU não-PAC		
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA-RO			ROLIM DE MOURA - RO	RUAS E AVENIDAS DA VIA URBANA DO MUNICÍPIO			
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				RECAPEAMENTO	11.040.630,63	21.216,76	11.061.847,39

4.1.2. Digite abaixo os valores mínimos de Contrapartida exigidos pelo Programa.

% MÍNIMO	VALOR ABSOLUTO (R\$)
0,19%	21.216,76

4.1.3. Clique no botão "Preencher QCI" abaixo.

4.1.4. Preencha os Campos das Metas/Submetas na Aba QCI - Quadro de Composição de Investimento.

4.1.5. Preencha os Campos das Parcelas de Desembolso na Aba Crono - CFE-CT - Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.

4.2. Fase de Licitação

4.2.1. Atualize os Dados do QCI e Cronograma Físico-Financeiro.

4.2.2. Insira no Quadro abaixo os dados dos CTEFs.

[illegible]

4.3. Fase de Solicitação de Recursos

4.3.1. Preencha os Dados da Medição na Aba RRE - Relatório Resumo do Empreendimento.

4.3.2. Preencha os Campos na Aba **Ofício**, para o Ofício de Solicitação de Recursos e Relação de Fornecedores.



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO TGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO		
928764/2022	928764/2022	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	OGU não-PAC		
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA-RO			ROLIM DE MOURA - RO	RUAS E AVENIDAS DA VIA URBANA DO MUNICÍPIO			
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				RECAPEAMENTO	11.040.630,63	21.216,76	11.061.847,39

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Submeta		Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL									(99,81%) 11.040.630,63	(0,19%) 21.216,76	(0,00%) -	(100,00%) 11.061.847,39
1	Meta	1.	Pavimentação	Recapeamento de vias	Implantação de Recapeamento de Pavimentação Asfáltica e Calçadas em Ruas e Avenidas do Município de Rolim de Moura - RO	Licitado / Em Execução	49.616,00	m²	3979/2023	9.368.819,56	18.004,04	-	9.386.823,60
1	Meta	2.	Pavimentação	Recapeamento de vias	Revitalização Da Rua Jamari - PT 01	Em Análise	10.865,00	m²	Lote 2	1.671.811,07	3.212,72	-	1.675.023,79
1	Meta	3.								-	-	-	-
1	Meta	4.								-	-	-	-
1	Meta	5.								-	-	-	-
1	Meta	6.								-	-	-	-
1	Meta	7.								-	-	-	-
1	Meta	8.								-	-	-	-
1	Meta	9.								-	-	-	-
1	Meta	10.								-	-	-	-

Observações:

Observações: Os valores de Repasse Estão inclusos o saldo de rendimentos.

Descriminação de Valores (R\$):

- Valor Total de Repasse : R\$ 10.587.164,00

- Valor de Contrapartida: R\$ 21.216,76

TOTAL - ETAPA	1	11.040.630,63	21.216,76	-	11.061.847,39
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: SÔNIA APARECIDA PANCIERE ZANDONADI

Cargo: ASSESSORA SUPERIOR DE GOVERNO

Local: Rolim de Moura - RO

Data: 30 de outubro de 2025

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO TGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
928764/2022	928764/2022	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	OGU não-PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA-RO			ROLIM DE MOURA - RO	RUAS E AVENIDAS DA VIA URBANA DO MUNICÍPIO	
OBJETO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			RECAPEAMENTO	11.040.630,63	21.216,76 11.061.847,39

Situação do TC/CR/CT:	Percentual previsto em:
Atrasada	out-25 76,52%

Medição nº:	18	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	Período da Medição:
			0,00	0,00	02/07/2025 a 08/08/2025

Acumulado Anterior: 64,95%

Etapas	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse CP. Financ. Outros	7.056.594,70	127.971,36	7.184.566,06	67,33%
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								Soma das metas do QCI	7.184.566,06	263.753,59	7.448.319,65	
1	Meta 1.	Implantação de Recapeamento de Pavimentação Asfáltica e Calçadas em Ruas e Avenidas do Município de Rolim de Moura - RO	Licitado / Em Execução	49.616,00	m²	3979/2023		9.386.823,60	7.184.566,06	263.753,59	7.448.319,65	79,35%
1	Meta 2.	Revitalização Da Rua Jamari - PT 01	Em Análise	10.865,00	m²	Lote 2		1.675.023,79	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Observações:

Observações: Os valores de Repasse Estão inclusos o saldo de rendimentos.

Descriminação de Valores (R\$):

Local: Rolim de Moura, 15 de agosto de 2025

Data: 30 de outubro de 2025

Responsável Técnico

Nome: Vladimir Luís Cardoso de Almeida
Cargo: Assessor Especial de Engenharia
ART/RRT Fiscal.: 8500248259

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: SONIA APARECIDA PANCIERI ZANDONADI
Cargo: ASSESSORA SUPERIOR DE GOVERNO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

Ofício nº:

Rolim de Moura, 15 de agosto de 2025, 30 de outubro de 2025

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 18
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 928764/2022 - SICONV nº: 928764/2022

Assunto: Relação de Fornecedores - Medição nº 18
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 928764/2022 - SICONV nº: 928764/2022

Programa: PROGRAMA MOBILIDADE URBANA
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Programa: PROGRAMA MOBILIDADE URBANA
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Proponente /
Tomador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA-RO**

Proponente /
Tomador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA-RO**

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

	Valores Vigentes do TC/CR/CT	Evolução da 18ª Medição 02/07/2025 a 08/08/2025	Valores Medidos Acumulados
Repasso:	R\$ 11.040.630,63	R\$ 127.971,36	R\$ 7.184.566,06
Contrapartida Financeira:	R\$ 21.216,76	R\$ 135.782,23	R\$ 263.753,59
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Soma das metas do QCI:	R\$ 11.061.847,39	-	-
Saldo a reprogramar:	R\$ 0,00	-	-
Investimento:	R\$ 11.061.847,39	R\$ 263.753,59	R\$ 7.448.319,65
Execução Física em relação ao VI:	-	2,38%	67,33%

[illegible]

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada na Transferegov

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra disponível na área de downloads do site da CAIXA.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

SONIA APARECIDA PANCIERI ZANDONADI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA-RO

SONIA APARECIDA PANCIERI ZANDONADI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA-RO