



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA	APelido Empreendimento SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	DESCRiÇÃO DO LOTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
------------------	--------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DO MEIO AMB	611.313,14	% Período:	15,15%	24,71%	8,85%	11,82%	17,13%	10,44%	11,89%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.503,12	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	934,65	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	128.279,52	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	68.603,85	% Período:		80,00%	20,00%									
1.5.	LAJE	60.002,49	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
1.6.	VEDAÇÃO	83.810,48	% Período:			10,00%	40,00%	50,00%							
1.7.	COBERTURA	26.206,65	% Período:				50,00%	50,00%							
1.8.	ESQUADRIAS	27.921,31	% Período:					100,00%							
1.9.	REVESTIMENTO DE PISO/PAREDE E TETO	44.062,50	% Período:						50,00%	50,00%					
1.10.	REVESTIMENTO PAREDES	6.864,48	% Período:							100,00%					
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.854,38	% Período:					30,00%	70,00%						
1.12.	AR CONDICIONADO DRENOS	503,22	% Período:					30,00%	70,00%						
1.13.	INSTALAÇÕES SANITARIAS	2.677,04	% Período:				60,00%	40,00%							
1.14.	AGUA PLUVIAL	8.434,36	% Período:						100,00%						
1.15.	AGUA FRIA	2.023,74	% Período:					10,00%	40,00%	50,00%					
1.16.	LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS	6.712,70	% Período:						10,02%	89,98%					
1.17.	PINTURA	15.082,46	% Período:							100,00%					
1.18.	FINAL	1.620,89	% Período:							100,00%					
1.19.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	80.215,30	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%					
Total: R\$ 611.313,14				%:	15,15%	24,71%	8,85%	11,82%	17,13%	10,44%	11,89%				
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-				
				Contrapartida:	92.599,06	151.043,61	54.125,17	72.267,46	104.742,59	63.830,71	72.704,54				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	92.599,06	151.043,61	54.125,17	72.267,46	104.742,59	63.830,71	72.704,54				
				%:	15,15%	39,86%	48,71%	60,53%	77,67%	88,11%	100,00%				
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-				



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA	APELIDO EMPREENDIMENTO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
-------------------------	---------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
Acumulado:	Contrapartida:			92.599,06	243.642,67	297.767,84	370.035,30	474.777,89	538.608,60	611.313,14					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:			92.599,06	243.642,67	297.767,84	370.035,30	474.777,89	538.608,60	611.313,14					

GOIATUBA - GO

Local

quarta-feira, 6 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **CLAUDION ALVES DE MIRANDA**

CREA/CAU: 1019050071/D-GO

ART/RRT: